

DELIBERAÇÃO CBH ARAGUARI Nº 236, DE 19 DE MARÇO DE 2026.

Aprova o Relatório de Execução do Plano de Aplicação Plurianual, exercício 2025, da Entidade Equiparada - ABHA Gestão de Águas.

O Comitê da Bacia Hidrográfica do Rio Araguari (CBH Araguari), no uso das competências legais que lhe são conferidas pelo Regimento Interno;

Considerando o Indicador 1 – Secretaria Executiva, Subindicador transparência e Disponibilidade de Informação – item 27, do Plano de Trabalho anexo ao Contrato de Gestão Igam nº 003/2024;

DELIBERA:

Artigo 1º - Aprova o Relatório de Execução do Plano de Aplicação Plurianual da Entidade Equiparada ABHA Gestão de Águas, anexo único, referente ao exercício de 2025.

Artigo 2º - Esta Deliberação entra em vigor na data de sua aprovação.

Uberlândia – MG, 19 de março de 2026.

Sylvio Luiz Andreozzi
Presidente CBH Araguari



ANEXO ÚNICO







**RELATÓRIO DESCRITIVO DAS AÇÕES
EXECUTADAS DO PLANO DE APLICAÇÃO
PLURIANUAL – PAP DOS RECURSOS
ORIUNDOS DA COBRANÇA PELO USO DOS
RECURSOS HÍDRICOS DA BACIA DO RIO
ARAGUARI (PN2)**

Referência:
Ano Base de 2025

ARAGUARI-MG
MARÇO DE 2026

Rua Marechal Deodoro, 80
Centro, Araguari, MG
CEP 38440-070

 (34) 3246-4269 /  (34) 98852-3403
 abha@agenciaabha.com.br
 www.agenciaabha.com.br

SUMÁRIO

1. INTRODUÇÃO	1
2. PLANO DE APLICAÇÃO PLURIANUAL 2025 – 2030.....	2
Componente: EIXO 1 – PROGRAMAS E AÇÕES DE GESTÃO	3
Subcomponente: 1.1. PROGRAMA DE ATENDIMENTO ÀS ATIVIDADES DO CBH ARAGUARI	4
Subcomponente: 1.2. PROGRAMA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE RECURSOS HÍDRICOS	8
Subcomponente: 1.5. PROGRAMA DE MOBILIZAÇÃO, COMUNICAÇÃO SOCIAL E EDUCAÇÃO AMBIENTAL	12
Componente: EIXO 2 – PROGRAMAS E AÇÕES DE PLANEJAMENTO	26
Subcomponente: 2.3. PROGRAMA DE QUALIDADE DA ÁGUA	26
Subcomponente: 2.4. PROGRAMA MAIS ÁGUA (QUANTIDADE DE ÁGUA).....	38
Componente: EIXO 3 – PROGRAMAS E AÇÕES ESTRUTURAIS.....	47
Subcomponente: 3.3. PROGRAMA ÁGUA BOA (QUALIDADE DA ÁGUA)	47
Subcomponente: 3.4. PROGRAMA MAIS ÁGUA (QUANTIDADE DE ÁGUA).....	49
3. CONSIDERAÇÕES.....	68
Anexo - Quadro do desembolso financeiro nas ações previstas no PAP 2025	70

1. INTRODUÇÃO

A água é considerada um bem de domínio público, limitado e dotado de valor econômico. A Lei 9.433 promulgada em 8 de janeiro de 1997, prevê que a gestão dos recursos hídricos deve proporcionar os usos múltiplos das águas, de forma descentralizada e participativa, devendo contar com a participação do Poder Público, dos usuários e das comunidades.

A Lei das Águas aponta os instrumentos que tornam viáveis a gestão dos recursos hídricos. Os cinco instrumentos elencados na Política Nacional de Recursos Hídricos - PNRH são interdependentes, por possuírem diferentes objetivos de aplicação, que devidamente implementados na bacia se complementam para garantir a melhoria da qualidade e quantidade dos recursos hídricos.

Dentre os instrumentos da Política Estadual de Recursos Hídricos, destacam-se os seguintes: O plano de recursos hídricos; O enquadramento dos corpos de água em classes, segundo os usos preponderantes; A cobrança pelo uso dos recursos hídricos; A outorga do direito de uso dos recursos hídricos; e o Sistema de Informações sobre Recursos Hídricos. Esses instrumentos de gestão são fortemente interdependentes e complementares, do ponto de vista conceitual, e têm por objetivo comum a promoção da proteção e recuperação das águas de uma bacia hidrográfica, cuja expressão física é o conjunto de investimentos a serem realizados. A implementação desses instrumentos de gestão demanda não só de capacidades técnicas, políticas e institucionais, mas requer também participação e aceitação por parte dos atores envolvidos, dentro da compreensão de que haverá um benefício coletivo global.

A Cobrança pelo Uso de Recursos Hídricos foi instituída em Minas Gerais pela Lei 13.199, de 29 de janeiro de 1999, tendo sido regulamentada no âmbito do Estado pelo Decreto 48.160 de 24 de março de 2021.

A cobrança não é um imposto, mas uma remuneração pelo uso de um bem público, cujo preço é fixado a partir da participação dos usuários da água, da sociedade civil e do Poder Público.

A cobrança tem por objetivo:

- I) dar ao usuário uma indicação do real valor da água;
- II) incentivar o uso racional da água; e
- III) obter recursos financeiros para recuperação das bacias hidrográficas do País.

No que se refere à cobrança pelo uso da água, compete aos Comitês de Bacia Hidrográfica o estabelecimento de critérios e normas e o encaminhamento da proposta da metodologia de cálculo e dos valores da cobrança ao Conselho Estadual de Recursos Hídricos de Minas Gerais – CERH-MG para aprovação.

Os recursos arrecadados com a Cobrança pelo Uso da Água serão aplicados integralmente na bacia onde foram gerados.

Para a aplicação dos recursos, o Comitê do Rio Araguari elaborou em 2008 o Plano Diretor de Recursos Hídricos com o objetivo de nortear suas ações no campo político e oferecer instrumentos para a ação da Agência de Bacia no campo administrativo e operacional.

Para gerenciar os programas do Plano Diretor, a fim de estabelecer diretrizes de aplicação e destinação dos valores oriundos da cobrança pelo uso dos recursos hídricos, para

propiciar investimentos em ações estruturais com prioridades na otimização da aplicação dos recursos, no aperfeiçoamento da gestão, na melhoria da qualidade e disponibilidade de água na Bacia a ABHA exercendo sua função de Entidade Equiparada do Comitê do Rio Araguari, elaborou o PAP para o período de 2025-2030, em conformidade com a vigência do Contrato de Gestão.

2. PLANO DE APLICAÇÃO PLURIANUAL 2025 – 2030

O Plano de Aplicação Plurianual (PAP) é um instrumento de orientação dos estudos, planos, programas, projetos e ações que devem ser executados com recursos da Cobrança pelo Uso dos Recursos Hídricos em toda a Bacia Hidrográfica do Rio Araguari, no período 2025 a 2030. O PAP procura contemplar atividades orientando-se pelas seguintes vertentes: ações institucionais e de gestão; ações relacionadas à proteção, preservação, conservação e recuperação de mananciais; ações concernentes à qualidade da água, as quais envolvem sistemas de saneamento urbano; e ainda ações de fortalecimento institucional no âmbito de capacitações e treinamento, mobilização, comunicação social e educação ambiental com foco em recursos hídricos.

Importante ressaltar que o PAP é um instrumento de natureza estratégica, priorizando a necessidade de intervenções em áreas de criticidade e vulnerabilidade que, direta ou indiretamente, afetam a disponibilidade quantitativa e qualitativa dos recursos hídricos no âmbito da Bacia Hidrográfica, conforme apontado pelo Plano Diretor de Recursos Hídricos (PDRH Araguari). Constitui-se, pois, como ferramenta gerencial de capital importância para a implementação da Gestão Integrada dos Recursos Hídricos na Bacia do Rio Araguari, abrindo possibilidades para intervenções estruturais que tragam impactos positivos à manutenção da qualidade e da quantidade dos recursos hídricos, além da continuidade de articulação dos segmentos da bacia e o seu empoderamento para a gestão.

Seu objetivo é apoiar e fortalecer o CBH Araguari, viabilizar o cumprimento da Agenda Anual do Comitê através do Programa de Atendimento às Atividades do CBH Araguari e implementar as medidas propostas no PDRH do Araguari.

O PAP 2025-2030 foi proposto pela ABHA em 2024 e apresentado à Câmara Técnica de Planejamento e Controle - CTPlan, que após contribuições, encaminhou para a Plenária do CBH Araguari para discussão e aprovação.

Os investimentos programados no PAP 2025-2030 foram divididos em três eixos/componentes, subdivididos em ações de gestão ou de planejamento, e até mesmo de natureza estrutural, compondo os Programas instituídos pelo Comitê a partir das ações previstas no Plano Diretor de Recursos Hídricos.

O CBH Araguari, por meio da Deliberação Normativa Nº 203 de 22 de outubro de 2024 aprovou o Plano Plurianual de Aplicação para os exercícios de 2025, 2026, 2027, 2028, 2029 e 2030, totalizando o investimento de 119.273.215,00 (cento e dezenove milhões e duzentos e setenta e três mil e duzentos e quinze reais) neste horizonte de planejamento. O documento está disponível em: https://cbharaquari.org.br/uploads/1_o_comite/3_legislacao/4_deliberacoes_resolucoes_portarias/1_deliberacoes/2024/203-Deliberacao-CBH-Araguari-n-203-de-22-de-outubro-de-2024-PPA-2.pdf.

Ainda, em 2025, houve a revisão do PAP para o exercício de 2026-2030, por meio da Deliberação Normativa Nº 230 de 05 de dezembro de 2025, disponível em: https://cbharaquari.org.br/uploads/1_o_comite/3_legislacao/4_deliberacoes_resolucoes_portarias/1_deliberacoes/2025/230-Deliberacao-CBH-Araguari-de-04-de-dezembro-de-2025-Revisao-PAP.pdf

A seguir estão demonstradas as atividades previstas no Plano Plurianual de Aplicação - PAP 2025-2030 com o descritivo das ações planejadas e previstas no Plano Plurianual de Aplicação e a situação do andamento da execução no exercício de 2025, conforme recursos financeiros previstos na Deliberação Normativa Nº 203 de 22 de outubro de 2024.

Componente: EIXO 1 – PROGRAMAS E AÇÕES DE GESTÃO

Quadro síntese dos desembolsos no exercício de 2025 referente às ações previstas no Eixo 1 – Programas e Ações de Gestão.

PLANO PLURIANUAL DE APLICAÇÃO - 2025		Previsto	1º Semestre	2º Semestre	Acumulado no período	Acumulado no período (%)
1	EIXO 1 - Programas e Ações de Gestão	3.363.796,00	496.962,02	335.065,06	832.027,08	24,73%
1.1	PROGRAMA DE ATENDIMENTO ÀS ATIVIDADES DO CBH ARAGUARI	1.145.983,00	24.478,21	111.113,64	135.591,85	11,83%
1.1.1	Apoio, manutenção e fortalecimento do CBH Araguari	1.145.983,00	24.478,21	111.113,64	135.591,85	11,83%
1.1.1.1	1 Apoio e manutenção do Comitê	131.912,00	14.831,13	47.434,70	62.265,83	47,20%
1.1.1.2	1 Agenda Anual de Atividades	428.301,00	7.186,69	52.800,02	59.986,71	14,01%
1.1.1.3	1 Mobilização social	143.000,00	-	10.000,00	10.000,00	6,99%
1.1.1.4	1 Treinamento e capacitação	442.770,00	2.460,39	878,92	3.339,31	0,75%
1.2	PROGRAMA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE RECURSOS HÍDRICOS	1.050.000,00	339.336,31	70.865,17	410.201,48	39,07%
1.2.1	Planejamento dos recursos hídricos	450.000,00	177.353,00	65.511,88	242.864,88	53,97%
1.2.1.7	1 Rede de informações sobre recursos hídricos (SIRH Araguari)	450.000,00	177.353,00	65.511,88	242.864,88	53,97%
1.2.2	Ações institucionais	100.000,00	3.912,69	4.978,31	8.891,00	8,89%
1.2.2.3	1 Apoio aos processos de Outorga	100.000,00	3.912,69	4.978,31	8.891,00	8,89%
1.2.4	Ações especiais	500.000,00	158.070,62	374,98	158.445,60	31,69%
1.2.4.2	1 Revisão do Plano Diretor de Recursos Hídricos	300.000,00	2.687,40	374,98	3.062,38	1,02%
1.2.4.4	5 Apoio a projeto de Pesquisa	200.000,00	155.383,22	-	155.383,22	77,69%
1.5	PROGRAMA DE MOBILIZAÇÃO, COMUNICAÇÃO SOCIAL E EDUCAÇÃO AMBIENTAL	933.130,00	133.147,50	153.086,25	286.233,75	30,67%
1.5.1.1	4 Apoio nas ações de comunicação e mobilização social da população	186.230,00	7.680,00	13.665,45	21.345,45	11,46%
1.5.2.1	4 Desenvolvimento de material Institucional do CBH Araguari	224.400,00	550,00	23.230,80	23.780,80	10,60%
1.5.3.1	4 Apoio na Difusão em mídias	522.500,00	124.917,50	116.190,00	241.107,50	46,14%
Gerenciadora de Projetos		234.683,00	-	-	-	0,00%
TOTAL EIXO 1		3.363.796,00	496.962,02	335.065,06	832.027,08	24,73%

Subcomponente: 1.1. PROGRAMA DE ATENDIMENTO ÀS ATIVIDADES DO CBH ARAGUARI

Ação Programada: 1.1.1. Apoio, manutenção e fortalecimento do CBH Araguari

Atividade: 1.1.1.1. Apoio e manutenção do Comitê

Descrição da Atividade: Suporte do serviço de secretariado, e das demais despesas decorrentes para sua funcionalidade.

Justificativa: Atendimento às necessidades operacionais do CBH Araguari.

Resultados esperados: Suporte do serviço de secretariado em atendimento às necessidades operacionais do CBH Araguari.

Número do Ato Convocatório publicado: 001/2023

Número do Contrato para execução da atividade: 005/2023

Valor da atividade prevista no PAP em 2025: R\$ 131.912,00 (Cento e trinta e um mil, novecentos e doze reais)

Valor da atividade realizada no ano de 2025: R\$ 60.641,59 (sessenta mil, seiscentos e quarenta e um reais e cinquenta e nove centavos)

Modalidade de aplicação: Indireta de repasse.

Resultados alcançados: Operacionalização da sede do Comitê.

Cronograma físico-financeiro: As atividades e produtos desenvolvidos e contratados nesta ação são de pronto pagamento, neste caso está sendo cumprido integralmente o cronograma físico e financeiro desta ação.

Situação até a presente data: Concluído

Atividade: 1.1.1.2. Agenda Anual de Atividades

Descrição da Atividade: Atividades formais que serão desenvolvidas, como atribuição deliberativa e consultiva do Comitê.

Justificativa: Atendimento às necessidades operacionais para o cumprimento das atribuições regimentais do CBH Araguari.

Resultados esperados: Reuniões plenárias ordinárias e extraordinárias, funcionamento das Câmaras Técnicas e de eventuais Grupos de Trabalho Técnicos, reuniões e viagens institucionais da Diretoria e de outros membros, participação de representantes em outros grupos colegiados, além de novas demandas apresentadas.

Número do Ato Convocatório publicado: Não houve.

Número do Contrato para execução da atividade: Não houve.

Valor da atividade prevista no PAP em 2025: R\$ 428.301,00 (quatrocentos e vinte e oito mil trezentos e um).

Valor da atividade realizada em 2025: R\$ 61.610,95 (Sessenta e um mil, seiscentos e dez reais e noventa e cinco centavos).

Modalidade de aplicação: Indireta de repasse.

Resultados alcançados: Foram realizadas no ano de 2025 reuniões do Comitê de forma presencial em sua maioria, sendo 04 (quatro) reuniões plenárias, 06(seis) reuniões da Diretoria, 02(duas) reuniões da CTPLan, (02) reuniões do GT Estudos Climáticos e 01(uma) reunião conjuntas.

Cronograma físico-financeiro: As atividades e produtos desenvolvidos e contratados nesta ação são de pronto pagamento, neste caso sendo cumprido integralmente o cronograma físico e financeiro desta ação.

Situação até a presente data: Concluído.



3ª Assembleia Geral Ordinária de 2025, realizada em 18 de setembro de 2025, em Patrocínio/MG.

Atividade: 1.1.1.3. Mobilização social

Descrição da Atividade: Ação prevista, dentro da rotina operacional, para a promoção de maior alcance das atividades do Comitê junto à sociedade, em especial junto aos demais atores e entidades associadas direta e/ou indiretamente à gestão e gerenciamento de recursos hídricos.

Justificativa: Atendimento às necessidades operacionais do CBH Araguari.

Resultados esperados: Maior alcance das atividades do Comitê junto à sociedade.

Número do Ato Convocatório publicado: Não houve.

Número do Contrato para execução da atividade: Não houve.

Valor da atividade prevista no PAP em 2025: R\$ 143.000,00 (cento e quarenta e três mil).

Valor da atividade realizada em 2025: R\$ 10.000,00 (dez mil reais)

Modalidade de aplicação: Indireta de repasse.

Resultados alcançados: Participação no Encontro Nacional de Comitês de Bacias Hidrográficas, realizado em Vitória-ES, com a instalação de um estande institucional em parceria com o CBH Paranaíba. A participação do CBH Araguari no Encontro Nacional de Comitês de Bacias Hidrográficas proporcionou o fortalecimento institucional do Comitê, por meio da troca de experiências, articulação com outros colegiados e acesso a boas práticas de gestão. Esses resultados contribuem para o aprimoramento das ações e políticas de gestão de recursos hídricos na bacia.

Cronograma físico-financeiro: Não houve.

Situação até a presente data: Concluído.



Atividade: 1.1.1.4. Treinamento e capacitação

Descrição da Atividade: Atividades promocionais para o treinamento e capacitação de conselheiros e membros das Câmaras Técnicas, estando previstas a realização de cursos, seminários e oficinas, além da viabilização da participação em outros eventos que igualmente promovam a qualificação e reforçam a imagem institucional do Comitê.

Justificativa: Capacitação de conselheiros e membros das Câmaras Técnicas para a atuação nas necessidades operacionais do CBH Araguari.

Resultados esperados: Treinamento e capacitação para conselheiros e membros das Câmaras Técnicas.

Número do Ato Convocatório publicado: Não houve.

Número do Contrato para execução da atividade: Não houve.

Valor da atividade prevista no PAP em 2025: R\$442.770,00 (quatrocentos e quarenta e dois mil, setecentos e setenta reais)

Valor da atividade realizada em 2025: R\$ 3.339,31 (três mil e trezentos e trinta e nove reais e trinta e um centavos).

Modalidade de aplicação: Indireta de repasse.

Resultados alcançados: Participação do Presidente do CBH Araguari no colegiado Coordenador do Fórum Nacional de Comitês de Bacias Hidrográficas, realizado nos dias 29 e 30 de maio de 2025 em Campo Grande/MS. Também a participação do membro do CBH Araguari Bruno Gonçalves dos Santos na Reunião Conjunta do CBH Araguari e CBH AMAP - Oficina

participativa sobre a qualidade da água, no dia 15 de outubro de 2025 na cidade de Patrocínio – MG.

Situação até a presente data: Executado.

Subcomponente: 1.2. PROGRAMA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE RECURSOS HÍDRICOS

Ação Programada: 1.2.1. Planejamento dos Recursos Hídricos

Atividade: 1.2.1.7. Rede de Informações sobre recursos Hídricos (SIRH Araguari)

Descrição da Atividade: Desenvolvimento de uma Rede de informação sobre recursos hídricos da bacia do Rio Araguari, com a construção de base de dados sobre os recursos hídricos como subsídio para a gestão.

Objetivos da atividade: Desenvolvimento, implantação e gerenciamento do Sistema de Informações de Recursos Hídricos da Bacia Hidrográfica do Rio Araguari - SIRH Araguari.

Número do Ato Convocatórios publicados:

Ato Convocatório ABHA 001/2023 - <https://www.agenciaabha.com.br/doc/1996/ato-convocatorio-abha-n%E2%82%AC%BD-001/2023-contratacao-de-empresa-de-consultoria-tecnica-para-desenvolvimento,-implantacao-e-gerenciamento-do-sistema-de-informacao-de-recurso-hidricos-sirh-araguari..html>

Número do Contrato para execução da atividade: Contrato ABHA nº 005/2023

Justificativa: Atendimento à necessidade da rede de informações sobre recursos hídricos a serem disponibilizados para a coletividade de forma a subsidiá-la no planejamento e na gestão da bacia.

Resultados esperados: Desenvolvimento do Sistema de Informações de Recursos Hídricos da bacia do rio Araguari.

Valor da atividade prevista no PAP em 2025: R\$ 450.000,00 (quatrocentos e cinquenta mil reais).

Valor da atividade contratada: R\$1.100.000,00 (um milhão e cem mil reais).

Aditivo de Prazo e Valor: Prorrogado por 11 (onze) meses a continuidade do Contrato de modo a garantir os serviços do Produto 10 e mais 1(um) mês do Produto 9, com o valor de ativo de R\$ 264.000 (duzentos e sessenta e quatro mil reais).

Valor da atividade realizada em 2025: R\$ 222.706,00 (duzentos e vinte e dois mil, setecentos e seis reais).

Link Portal da Transparência do CBH Araguari:

<https://www.cbharaquari.org.br/transparencia/projetos-aplicacao-dos-recursos/14/implantacao-do-sistema-de-informacoes-de-recursos-hidricos-da-bacia-hidrografica-do-rio-araguari-sirh-araguari-2023>

Modalidade de aplicação: Indireta de repasse.


Resultados alcançados: O SIRH Araguari foi desenvolvido e atualmente disponível em:

<https://sirharaquari.cbharaquari.org.br/>. Nele, nos módulos desenvolvidos, estão

disponibilizadas as informações espaciais da bacia, compatibilizadas informações com outros

bancos de dados como a do IDE-SISEMA. Os módulos desenvolvidos estão sendo alimentados e atualizados.

Situação até a presente data: Concluído



Módulos do SIRH Araguari desenvolvidos e disponibilizado. <https://sirharaguari.cbharaguari.org.br/>

Ação Programada: 1.2.2. Ações institucionais

Atividade: 1.2.2.2. Apoio aos processos de Outorga

Descrição da Atividade: Ação que visa a contratação de Pessoa Jurídica para prestação de apoio aos processos de Outorga.

Justificativa: apoio aos processos de outorga.

Resultados esperados: Contratação de Pessoa Jurídica para apoio aos processos de Outorga.

Número do Ato Convocatório publicado: Ato Convocatório ABHA Nº 011/2024.

<https://www.agenciaabha.com.br/doc/2412/ato-convocatorio-abha-n%EF%BF%BD-011/2024-contratacao-de-servico-tecnico-especializado-%EF%BF%BD-%EF%BF%BDpessoa-fisica%EF%BF%BD,-para-assessoramento-tecnico-aos-processos-de-outorga-na-bacia-hidrografica-do-rio-araguari,-no-estado-de-minas-gerais..html>

Número do Contrato para execução da atividade: CONTRATO ABHA/ARI Nº 004/2025 – PN2 - IGAM.


Valor da atividade prevista no PAP em 2025: R\$ 100.000,00 (cem mil reais).

Valor da atividade realizada no ano de 2025: R\$ 8.891,00(Oito Mil, oitocentos e noventa e um reais).

Modalidade de aplicação: Indireta de repasse.

Resultados alcançados: Em 2025 foi analisado 1(um) processo de outorga de grande porte e emitido 1 (um) relatório de análise de cumprimento de condicionantes.

Justificativa: A baixa volumetria de processos submetidos à análise do CBH desencadeou no baixo valor do desembolso nessa atividade.



Apresentação do processo de outorga durante a 2ª Assembleia Geral Extraordinária de 2025 da CBH Araguari, ocorrida em 23/04/2025.

Ação Programada: 1.2.4. Ações especiais

Atividade: 1.2.4.2. Revisão do Plano Diretor de Recursos Hídricos

Descrição da Atividade: Revisão do Plano Diretor de Recursos Hídricos da bacia de modo a identificar as ações de gestão, programas, projetos, obras e investimentos prioritários para o desenvolvimento sustentável da Bacia.

Justificativa: Considerando que o PDRH foi elaborado em 2008, há necessidade de revisão e atualização de informações de referências de modo a subsidiar a definição das ações e investimentos com os recursos financeiros para a melhoria da gestão e da quantidade e qualidade dos recursos hídricos.

Resultados esperados: Plano Diretor dos Recursos Hídricos da bacia do rio Araguari revisado.

Número do Ato Convocatório publicado: Não houve.

Número do Contrato para execução da atividade: Não houve.

Valor da atividade prevista no PAP em 2025: R\$ 300.000,00 (trezentos mil reais).

Valor da atividade realizada em 2025: R\$ 3.062,38 (três mil e sessenta e dois reais e trinta e oito centavos).

Resultados alcançados: Em 2025 foram realizadas reuniões com a Diretoria do CBH Araguari e Plenária referente a utilização dos recursos financeiros previsto no PAP para a revisão do Plano Diretor, uma vez que está sendo elaborado a revisão do Plano Integrado de Recursos Hídricos da Bacia do Paranaíba, financiados pelo CBH Paranaíba. Conforme definido, o diagnóstico a ser elaborado para o PIRH do Paranaíba poderá ser aproveitado e a proposta do

Enquadramento será discutida em reuniões setoriais em municípios estratégicos em cada sub-bacia. Ainda, foi criado o Grupo de Trabalho – GT Sub-bacias que atuou na discussão e proposta de uma nova divisão das sub-bacias passando de 18 para 13, carecendo de aprovação do CBH Araguari. Esta divisão será utilizada na revisão do Plano Diretor, que sendo aprovada será encaminhada para ser utilizada na elaboração do PIRH do Paranaíba. Durante as atividades do GT, de modo a apoiar as discussões foram demandadas a plotagem de mapas elaborados, enquadrados nesta rubrica uma vez que a revisão do PDRH depende desta atividade de divisão de sub-bacias. Os recursos utilizados em 2025 serviram para subsidiar a locação de veículo e diárias da equipe para as reuniões envolvendo o tema na Bacia.

Situação até a presente data: Está sendo desenvolvido pelo CBH Paranaíba a revisão e elaboração do Plano Integrado de Recursos Hídricos - PIRH da Bacia do rio Paranaíba, sendo previsto a revisão e atualização do Diagnóstico e Prognóstico dos PDRH dos Comitês afluentes, a serem financiados pelo CBH Paranaíba. O CBH Araguari com o apoio da ABHA está organizando o planejamento das oficinas e consultas do Enquadramento em 11 (onze) Unidades de Planejamento Hídrico da bacia do rio Araguari, previstas para ocorrer no 1º trimestre de 2026.

Atividade: 1.2.4.4. Apoio a projeto de Pesquisa

Descrição da Atividade: Apoio em estudos e pesquisas a serem selecionadas por chamamento específico.

Justificativa: Direcionar investimentos em pesquisa cuja aplicação sujeitar-se-á a critérios definidos pela CTPLAN.

Resultados esperados: Fomento à pesquisa nas linhas temáticas prioritárias para investimento instituídas pela Deliberação Normativa CBH Araguari Nº 107 de 17 de dezembro de 2021.

Número do Ato Convocatório publicado: Edital de Chamamento Público ABHA Nº003/2024 – Apoio a Pesquisa para seleção de propostas.

<https://www.agenciaabha.com.br/doc/2280/chamamento-publico-n%EF%BF%BD-003/2024-selecao-de-propostas-para-apoio-a-projeto-de-pesquisa-na-bacia-hidrografica-do-rio-araguari.html>

Número do Contrato para execução da atividade: Não houve.

Valor da atividade prevista no PAP em 2025: R\$ 200.000,00 (duzentos mil reais).

Valor da atividade realizada em 2025: R\$ 155.383,22 (Cento e cinquenta e cinco mil, trezentos e oitenta e três reais e vinte e dois centavos).

Resultados alcançados: Foram desenvolvidos e entregues em 2025, conforme previsto no Plano de Trabalho do Acordo de Cooperação Técnica

Situação até a presente data: Foi formalizado no dia 28 de fevereiro de 2025 o Termo de Convênio entre ABHA Gestão de Águas, Universidade Federal de Uberlândia e Fundação de Apoio Universitário - FAU o financiamento dos projetos de pesquisa aprovados. Foi realizado em março de 2025, conforme previsto no Plano de Trabalho do Acordo de Cooperação Técnica, o repasse da 1ª parcela dos recursos à Fundação de Apoio Universitário - FAU, responsável pelo gerenciamento dos recursos do Projeto. A 2ª e última parcela a ser repassada para a FAU, está prevista para março de 2026.

Modalidade de aplicação: Indireta de repasse.

Subcomponente: 1.5. PROGRAMA DE MOBILIZAÇÃO, COMUNICAÇÃO SOCIAL E EDUCAÇÃO AMBIENTAL

Ação: 1.5.1. Mobilização social da população

Atividade: 1.5.1.1. Apoio nas ações de comunicação e mobilização social da população

Descrição da Atividade: Campanha de comunicação - Difusão de informações que permitam que a população tenha conhecimento e possa se envolver com as ações realizadas na Bacia Hidrográfica, com seus problemas, com a sua gestão compartilhada através do CBH Araguari. É necessário que a participação seja ampliada tanto para as organizações representadas pelos conselheiros, quanto para a Bacia Hidrográfica e seus segmentos. Poderão ser usadas para esse tópico três categorias da comunicação: comunicação massiva, comunicação dirigida e comunitária, e comunicação interpessoal.

Justificativa: Atender as ações de Mobilização Social previstas no Plano de Comunicação do CBH Araguari.

Resultados esperados: Ampliar a presença nas redes sociais por meio de conteúdo audiovisual; valorizar os aspectos ambientais e morfológicos da bacia; aumentar o engajamento dos membros e da comunidade com as atividades do Comitê; Promover a boa interação entre o Comitê e os órgãos e gestores públicos;

Número do Ato Convocatório publicado:

Processo Seletivo ABHA nº 004/2024

Número do Contrato para execução da atividade:

Contrato ABHA Nº 012/2024 – A PARTIR DE JULHO DE 2024

<https://agenciaabha.com.br/doc/2249/processo-seletivo-conjunto-n-0042024-alteracao-e-reformulacao-de-websites>

Valor da atividade prevista no PAP em 2025: R\$ 186.230,00 (cento e oitenta e seis mil duzentos e trinta).

Valor da atividade realizada em 2025: R\$ 21.345,45 (Vinte mil, trezentos e quarenta e cinco reais e quarenta e cinco centavos).

Modalidade de aplicação: Indireta de repasse.

Resultados Alcançados: O site do CBH Araguari consolidou-se como um importante instrumento de transparência e comunicação institucional, ampliando o acesso público às informações sobre ações, projetos e deliberações do Comitê. A plataforma facilitou a divulgação de editais, reuniões e eventos, fortalecendo a participação dos membros e da sociedade. Também contribuiu para a organização e disponibilização de documentos oficiais, promovendo maior eficiência administrativa. Dessa forma, o site reforça a visibilidade institucional e o apoio à gestão participativa dos recursos hídricos na bacia.



Website CBH Araguari (<https://cbharaguari.org.br/>)

Ação: 1.5.2. Material Institucional do CBH Araguari

Atividade: 1.5.2.1 Desenvolvimento de material institucional do CBH Araguari

Descrição da Atividade: Aquisição de Material Institucional - Contratação de serviços para o fornecimento de materiais digitais e impressos como jornais, informativos, faixas, murais, adesivos, vídeos, além de vídeos institucionais, banco de dados com acervo e memória do Comitê para divulgação das ações realizadas pelo CBH Araguari.

Justificativa: Aquisição de Material Institucional em comemoração aos 26 anos do CBH Araguari.

Resultados esperados: Aquisição de material institucional com o intuito do fortalecimento da identidade visual do CBH Araguari.

Valor da atividade prevista no PAP em 2025: R\$ 224.400,00 (duzentos e vinte e quatro mil e quatrocentos).

Valor total da atividade contratada: R\$ 23.780,80 (vinte e três mil, setecentos e oitenta reais e oitenta centavos).

Número do Ato Convocatório publicado: Processo Seletivo Simplificado nº 038/2024 - Aquisição de Material Institucional (Cartões de Votação)

Valor da Atividade Contratada: R\$ 550,00 (quinhentos e cinquenta reais)

Número do Ato Convocatório publicado: Processo Seletivo Simplificado nº 022/2025 - Aquisição de Material Institucional (Porta banner)
Valor da Atividade Contratada: R\$ 487,00 (quatrocentos e oitenta e sete reais)

Número do Ato Convocatório publicado: Processo Seletivo Simplificado nº 022/2025 - Aquisição de Material Institucional (Impressão do banner)
Valor da Atividade Contratada: R\$ 120,00 (cento e vinte reais)

Número do Ato Convocatório publicado: Dispensa de Licitação nº 018/2025 - Aquisição de Material Institucional (Mochilas e Camisetas)
Valor da Atividade Contratada: R\$ 4.730,85 (quatro mil, setecentos e trinta reais e oitenta e cinco centavos)

Número do Ato Convocatório publicado: Dispensa de Licitação nº 021/2025 - Aquisição de Material Institucional (Impressão de Folders)
Valor da Atividade Contratada: R\$ 8.000,00 (oito mil reais)

Número do Ato Convocatório publicado: Dispensa de Licitação nº 019/2025 - Aquisição de Material Institucional (Chapéus)
Valor da Atividade Contratada: R\$ 9.450,00 (nove mil, quatrocentos e cinquenta reais)

Modalidade de aplicação: Indireta de repasse.

Resultados alcançados: Foram produzidos e distribuídos aos membros do CBH Araguari materiais institucionais com a com a logomarca do Comitê, cujo objetivo era valorizar a atuação dos membros, difundir e fortalecer a identidade visual do CBH Araguari. Foram produzidos, ainda, folders institucionais.

Situação até a presente data: Concluído.



Banner CBH Araguari



Camisetas e mochilas.



Folder CBH Araguari



Chapéus CBH Araguari

Ação: 1.5.1. Difusão em mídia

Atividade: 1.5.3.1. Apoio na difusão em mídias

Descrição da Atividade: Difusão em mídias do CBH Araguari e entidade equiparada a agência de bacias - Divulgação das atividades do CBH Araguari e da Agência de Bacia por meio de diferentes tipos e canais de comunicação para maior alcance das informações.

Justificativa: Atender as ações de difusão em mídias previstas no Plano de Comunicação do CBH Araguari 2021-2024.

Resultados esperados: Criação e difusão de ações em redes sociais e em canal no YouTube para inserção de vídeos e publicações de conteúdos de interesse do CBH-Araguari.

Número do Ato Convocatório publicado:

Ato Convocatório ABHA nº 008/2024

<https://www.agenciaabha.com.br/doc/2345/ato-convocatorio-abha-n%EF%BF%BD-008/2024-servico-de-comunicacao-social.html>

Número do Contrato para execução da atividade:

Contrato ABHA IGAM Nº 015-2024 - A PARTIR DE DEZEMBRO DE 2024

Valor da atividade prevista no PAP em 2025: R\$ 522.500,00 (Quinhentos e vinte e dois mil e quinhentos reais).

Valor da atividade realizada em 2025: R\$ 241.107,50 (Duzentos e quarenta e um mil, cento e sete reais e cinquenta centavos).

Modalidade de aplicação: Indireta de repasse.

Resultados alcançados: A empresa Agência Midiática Ltda. prestou serviços especializados de comunicação social, com foco no desenvolvimento de atividades relacionadas à comunicação institucional e no suporte aos programas, projetos e ações de gestão e gerenciamento de recursos hídricos no âmbito do Comitê da Bacia Hidrográfica do Rio Araguari, no período de dezembro de 2024 até o presente momento. Os serviços foram executados com a entrega dos produtos previstos, em conformidade com o estabelecido no Plano de Comunicação. A contratação teve como objetivo o aprimoramento das práticas de comunicação institucional do Comitê, visando ampliar o alcance e a visibilidade de suas ações e iniciativas voltadas à preservação e à gestão sustentável dos recursos hídricos.

mediática
Agência de marketing digital especializada em estratégias de comunicação social e gestão de mídias

RELATÓRIO TÉCNICO DE ENTREGAS DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO SOCIAL		
	Relatório	002
	Mês de Referência	JANEIRO/2024
	Período	01/01/2024 a 31/01/2024

Midática Marketing, 31 de Janeiro de 2024

Abaixo, separados por seções, estão as entregas realizadas e seus respectivos dados.

01. Acompanhamento, divulgação e cobertura das reuniões e eventos (unitário)

Data	Acompanhamento e cobertura de evento	Equipe / Conteúdo
23/01/2024	CBH Araguari inicia 2024 com planejamento estratégico e define estatú de saneamento para municípios da bacia	Cabrieli Higashides de Guimarães Costa - Redator
23/01/2024	Notícia: CBH Araguari inicia 2024 com planejamento estratégico e define estatú de saneamento para municípios da bacia	Conteúdo: https://www.cbh-araguari.com.br/2024/01/23/cbh-araguari-inicia-2024-com-planejamento-estrategico-e-define-estatuto-de-saneamento-para-municipios-da-bacia/

Data	Acompanhamento e cobertura de evento	Equipe / Conteúdo
23/01/2024	WM Meio Ambiente e Reflorestamento apresenta proposta do Programa Produtor-Conservador de Água	Cabrieli Higashides de Guimarães Costa - Redator
23/01/2024	Notícia: WM Meio Ambiente e Reflorestamento apresenta proposta do Programa Produtor-Conservador de Água	Conteúdo: https://www.cbh-araguari.com.br/2024/01/23/wm-meio-ambiente-e-reflorestamento-apresenta-proposta-do-programa-produtor-conservador-de-agua/

AGÊNCIA MEDIÁTICA

 Rua Nereu de Souza de Melo nº 1.100 Fins II,
 Bairro: Santa Mônica (Dionópolis-MG)
 contato@mediatica.com.br | www.mediatica.com.br

mediática
Agência de marketing digital especializada em estratégias de comunicação social e gestão de mídias e redes sociais

RELATÓRIO TÉCNICO DE ENTREGAS DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO SOCIAL		
	Relatório	003
	Mês de Referência	FEV/2024
	Período	01/02/2024 a 28/02/2024

Midática Marketing, 28 de fevereiro de 2024

Abaixo, separados por seções, estão as entregas realizadas e seus respectivos dados.

01. Acompanhamento, divulgação e cobertura das reuniões e eventos (unitário)

Data	Acompanhamento e cobertura de evento	Equipe / Conteúdo
04/02/2024	CBH Araguari aprova projeto de melhoramento do tempo de escoamento em Assembleia Extraordinária	Cabrieli Higashides de Guimarães Costa - Redator/Fotografia
04/02/2024	Notícia: CBH Araguari aprova projeto de melhoramento do tempo de escoamento em Assembleia Extraordinária	Conteúdo: https://www.cbh-araguari.com.br/2024/02/04/cbh-araguari-aprova-projeto-de-melhoramento-do-tempo-de-escoamento-em-asm-ordinaria/

Data	Acompanhamento e cobertura de evento	Equipe
18/02/2024	1ª reunião do Grupo de Trabalho para estudos climáticos na bacia do Rio Araguari	Redator/Fotografia - Luis Otávio Perin
18/02/2024	Notícia: CBH Araguari realiza 1ª Reunião do Grupo de Trabalho para estudos climáticos na bacia	Conteúdo: https://www.cbh-araguari.com.br/2024/02/18/cbh-araguari-realiza-1a-reuniao-do-grupo-de-trabalho-para-estudos-climaticos-na-bacia-do-rio-araguari/

AGÊNCIA MEDIÁTICA

 Rua Nereu de Souza de Melo nº 1.100 Fins II,
 Bairro: Santa Mônica (Dionópolis-MG)
 contato@mediatica.com.br | www.mediatica.com.br

RELATÓRIO TÉCNICO DE ENTREGAS DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO SOCIAL	
	Relatório: 903
	Mês de Referência: Março/2024
	Período: 01/03/2024 a 31/03/2024

Midiática Marketing, 31 de março de 2024

Abaixo, separadas por seções, estão as entregas realizadas e seus respectivos dados.

III. Acompanhamento, divulgação e cobertura das reuniões e eventos (unitário)

Data	Acompanhamento e cobertura de evento	Equipe / Conteúdo
14/03/2024	<p>Realização: CBH Araguari acompanha obras estratégicas para preservação dos recursos hídricos na região</p>	<p>Equipe: Gabriel Magalhães de Guimarães Costa - Redator</p> <p>Conteúdo: https://www.cbh-araguari.com.br/comunicacao/obras-estrategicas-para-preservacao-dos-recursos-hidricos-na-regiao</p>
14/03/2024	<p>Realização: CBH Araguari realiza 2º Reunião do Grupo de Trabalho para estudos climáticos na bacia</p>	<p>Equipe: Redator/Fotógrafo - Gabriel Magalhães de Guimarães Costa</p> <p>Conteúdo: https://www.cbh-araguari.com.br/comunicacao/2o-reuniao-do-grupo-de-trabalho-para-estudos-climaticos-na-bacia</p>
14/03/2024	<p>Realização: CBH Araguari realiza 2º Reunião do Grupo de Trabalho para estudos climáticos na bacia</p>	<p>Equipe: Redator/Fotógrafo - Gabriel Magalhães de Guimarães Costa</p> <p>Conteúdo: https://www.cbh-araguari.com.br/comunicacao/2o-reuniao-do-grupo-de-trabalho-para-estudos-climaticos-na-bacia</p>

MIDIÁTICA MARKETING
 Rua Floriano - Complexo de Meio nº 1.102 Pão de Açúcar - Santa Helena - Uberlândia - MG
 www.midiatica.com.br | www.cbh-araguari.com.br

RELATÓRIO TÉCNICO DE ENTREGAS DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO SOCIAL	
	Relatório: 004
	Mês de Referência: Abril/2024
	Período: 01/04/2024 a 30/04/2024

Midiática Marketing, 30 de abril de 2024

Abaixo, separadas por seções, estão as entregas realizadas e seus respectivos dados.

III. Acompanhamento, divulgação e cobertura das reuniões e eventos (unitário)

Data	Acompanhamento e cobertura de evento	Equipe / Conteúdo
07/04/2024	4º Reunião Extraordinária do GT Estudos Climáticos	Gabriel Magalhães de Guimarães Costa - Redator
08/04/2024	Notícia: 4º Reunião Extraordinária do GT Estudos Climáticos	<p>Conteúdo: https://www.cbh-araguari.com.br/comunicacao/4o-reuniao-extraordinaria-do-gt-estudos-climaticos</p>
07/04/2024	Acompanhamento ação de fiscalização SAE - Araguari	Redator/Fotógrafo - Gabriel Magalhães de Guimarães Costa
08/04/2024	<p>Realização: Araguari recebe R\$ 4,6 milhões para modernização de saneamento com apoio do CBH Araguari</p>	<p>Equipe: Redator/Fotógrafo - Gabriel Magalhães de Guimarães Costa</p> <p>Conteúdo: https://www.cbh-araguari.com.br/comunicacao/araguari-recebe-r-46-milhoes-para-modernizacao-de-saneamento-com-apoio-do-cbh-araguari</p>

MIDIÁTICA MARKETING
 Rua Floriano - Complexo de Meio nº 1.102 Pão de Açúcar - Santa Helena - Uberlândia - MG
 www.midiatica.com.br | www.cbh-araguari.com.br

mediática
Agência de marketing full service com ênfase em comunicação social e gestão integrada de mídia em todo o Brasil

RELATÓRIO TÉCNICO DE ENTREGAS DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO SOCIAL		
	Relatório:	00
	Mês de Referência:	Maio/2024
	Período:	05/05/2024 a 31/05/2024

Mídia Marketing, 30 de maio de 2024

Abaixo, separado por seções, estão as entregas realizadas e seus respectivos dados.

01 Acompanhamento, divulgação e cobertura das reuniões e eventos (unitário)

Data	Acompanhamento e cobertura de evento	Equipe / Conteúdo
09/05/2024	CTPLAN projeto municipal sede para nova divisão de sub-bacias e discute plano para combate à inadimplência	Gabriel Magalhães de Guimarães Costa - Redator
12/05/2024	Notícia CTPLAN projeto municipal sede para nova divisão de sub-bacias e discute plano para combate à inadimplência	Conteúdo: https://www.abha.com.br/pt-br/comunicacao-social/2024/05/12/ctplan-projeto-municipal-sede-para-nova-divisao-de-sub-bacias-e-discute-plano-para-combate-a-inadimplencia

Data	Acompanhamento e cobertura de evento	Equipe
09/05/2024	CT Relações Comunitárias e Abha Gestão de Águas se reúnem para discutir termo de referência	Redator/Fotografia - Gabriel Magalhães de Guimarães Costa
12/05/2024	Notícia CT Relações Comunitárias e Abha Gestão de Águas se reúnem para discutir termo de referência	Conteúdo: https://www.abha.com.br/pt-br/comunicacao-social/2024/05/12/ct-relacoes-comunitarias-e-abha-gestao-de-aguas-se-reeunem-para-discutir-termo-de-referencia

mediática marketing
 Rua Nereus Gonçalves de Melo nº 1.332 Pto. 8,
 Bairro: Santa Helena, Uberlândia-MG
 contato@mediatica.com | www.mediatica.com

mediática
Agência de marketing full service com ênfase em comunicação social e gestão integrada de mídia em todo o Brasil

RELATÓRIO TÉCNICO DE ENTREGAS DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO SOCIAL		
	Relatório:	007
	Mês de Referência:	Junho/2024
	Período:	01/06/2024 a 30/06/2024

Mídia Marketing, 30 de junho de 2024

Abaixo, separado por seções, estão as entregas realizadas e seus respectivos dados.

01 Acompanhamento, divulgação e cobertura das reuniões e eventos (unitário)

Data	Acompanhamento e cobertura de evento	Equipe / Conteúdo
05/06/2024	CBH Araguari realiza a 2ª Assembleia Geral Ordinária de 2024	Gabriel Magalhães de Guimarães Costa - Redator
06/06/2024	Notícia CBH Araguari realiza a 2ª Assembleia Geral Ordinária de 2024	Conteúdo: https://www.abha.com.br/pt-br/comunicacao-social/2024/06/06/cbh-araguari-realiza-a-2a-assembleia-geral-ordinaria-de-2024

Data	Acompanhamento e cobertura de evento	Equipe
27/06/2024	CBH Araguari entrega cadastro técnico: multifunaltário em Patrocínio com investimento de mais de R\$ 3 milhões.	Redator/Fotografia - Gabriel Magalhães de Guimarães Costa
30/06/2024	Notícia CBH Araguari entrega cadastro técnico: multifunaltário em Patrocínio com investimento de mais de R\$ 3 milhões.	Conteúdo: https://www.abha.com.br/pt-br/comunicacao-social/2024/06/30/cbh-araguari-entrega-cadastro-tecnico-multifunaltario-em-patrocinio-com-investimento-de-mais-de-r-3-milhoes

mediática marketing
 Rua Nereus Gonçalves de Melo nº 1.332 Pto. 8,
 Bairro: Santa Helena, Uberlândia-MG
 contato@mediatica.com | www.mediatica.com

mediática
Agência de marketing full service com produção para o meio digital - atendimento personalizado

RELATÓRIO TÉCNICO DE ENTREGAS DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO SOCIAL

	Relatório:	006
	Mês de Referência:	Julho/2025
	Período:	24/07/2025 a 31/07/2025

Midiática Marketing, 01 de agosto de 2025

Ataqui, separadas por seções, estão as entregas realizadas e seus respectivos dados.

02 Acompanhamento, divulgação e cobertura das reuniões e eventos (unitário)

Data	Acompanhamento e cobertura de evento	Equipe / Conteúdo
25/07/2025	CBH Araguari realiza o 2º Reunião Extraordinária de Diretoria de 2025	Cabriel Magalhães de Guimarães Costa - Redação
25/07/2025	Notícia: CBH Araguari realiza o 2º Reunião Extraordinária de Diretoria de 2025	Conteúdo: https://www.abha.com.br/pt-br/comunicacao-social/2025/07/cbh-araguari-realiza-o-2o-reuniao-extraordinaria-de-diretoria-de-2025

03 Alimentação do site Institucional

21 Notícias
212 Notícias Novas Registradas

Cód.	ID	Data	URL
	1238	2025-07-31 17:42:53	https://www.abha.com.br/pt-br/comunicacao-social/2025/07/cbh-araguari-realiza-o-2o-reuniao-extraordinaria-de-diretoria-de-2025

Título: CBH Araguari - DNQ realiza evento conjunto com CBH Paranaíba para discutir Plano Integrado e proposta de arripadamento

Cód.	ID	Data	URL
	1237	2025-07-02 14:42:53	http://www.abha.com.br/pt-br/comunicacao-social/2025/07/uberlandia-lanca-palco-para-comporar-30-trabalhos-de-eco-por-mes-e-parla-do-problema

Título: Uberlândia lança palco para comporar 30 trabalhos de Eco por mês e parla do problema

Mediática Marketing
 Rua Formosa - Complexo de Itaipu nº 1.100 - Pça. 8,
 Bairro: Santa Helena - Uberlândia-MG
 contato@mediatica.com | www.mediatica.com

mediática
Agência de marketing full service com produção para o meio digital - atendimento personalizado

RELATÓRIO TÉCNICO DE ENTREGAS DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO SOCIAL

	Relatório:	006
	Mês de Referência:	Agosto/2025
	Período:	01/08/2025 a 31/08/2025

Midiática Marketing, 01 de agosto de 2025

Ataqui, separadas por seções, estão as entregas realizadas e seus respectivos dados.

02 Acompanhamento, divulgação e cobertura das reuniões e eventos (unitário)

Data	Acompanhamento e cobertura de evento	Equipe / Conteúdo
07/08/2025	Última reunião do CT Estudos Climáticos define consolidação final do Termo de Referência	Cabriel Magalhães de Guimarães Costa - Redação
06/08/2025	Notícia: Última reunião do CT Estudos Climáticos define consolidação final do Termo de Referência	Conteúdo: https://www.abha.com.br/pt-br/comunicacao-social/2025/08/ultima-reuniao-do-ct-estudos-climaticos-define-consolidacao-final-do-termo-de-referencia

Data	Acompanhamento e cobertura de evento	Equipe / Conteúdo
15/06/2025	CTL realiza 3º Reunião Ordinária de 2025 e aprova pauta estratégica para os próximos encontros.	Cabriel Magalhães de Guimarães Costa - Redação
12/06/2025	Notícia: CTL realiza 3º Reunião Ordinária de 2025 e aprova pauta estratégica para os próximos encontros.	Conteúdo: https://www.abha.com.br/pt-br/comunicacao-social/2025/06/ctl-realiza-3o-reuniao-ordinaria-de-2025-e-aprova-pauta-estrategica-para-os-proximos-encontros

Data	Acompanhamento e cobertura de evento	Equipe / Conteúdo
29/08/2025	CBH Araguari entrega Plano de Composição em Uberlândia	Cabriel Magalhães de Guimarães Costa - Redação

Mediática Marketing
 Rua Formosa - Complexo de Itaipu nº 1.100 - Pça. 8,
 Bairro: Santa Helena - Uberlândia-MG
 contato@mediatica.com | www.mediatica.com

mediática
Agência de Marketing Full Service especializada em soluções digitais para o setor público

RELATÓRIO TÉCNICO DE ENTREGAS DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO SOCIAL

	Relatório	003
	Mês de Referência	SETEMBRO/2025
	Período	01/09/2025 a 30/09/2025

Metática Marketing, 30 de setembro de 2025

Abaixo, separadas por seções, estão as entregas realizadas e seus respectivos dados.

III. Acompanhamento, divulgação e cobertura das reuniões e eventos (jurídico)

Data	Acompanhamento e cobertura de evento	Equipe / Conteúdo
05/09/2025	Câmara Técnica e Diretoria realizam 1º Reunião Conjunta de 2025	Cabriel Magalhães de Guimarães Costa - Redator
06/09/2025	Notícia: Câmara Técnica e Diretoria realizam 1º Reunião Conjunta de 2025	Conteúdo: https://www.cbh-araguari.com.br/pt-br/2025/09/06/camara-tecnica-e-diretoria-realizam-1o-reuniao-conjunta-de-2025
08/09/2025	CTL realiza 2º Reunião Extraordinária de 2025	Cabriel Magalhães de Guimarães Costa - Redator
09/09/2025	Notícia: CTL realiza 2º Reunião Extraordinária de 2025	Conteúdo: https://www.cbh-araguari.com.br/pt-br/2025/09/09/ctl-realiza-2o-reuniao-extraordinaria-de-2025
18/09/2025	3ª Assembleia Geral Ordinária de 2025, eleição do Conselho 2025/2027 e celebração dos 25 anos de história	Cabriel Magalhães de Guimarães Costa - Redator

MEIÁTICA MARKETING
 Rua Helder Gonçalves de Melo nº 1.780, Pão de Açúcar, Santa Mônica - Uberlândia - MG
 www.mediatica.com.br | www.mediatica.com

mediática
Agência de Marketing Full Service especializada em soluções digitais para o setor público

RELATÓRIO TÉCNICO DE ENTREGAS DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO SOCIAL

	Relatório	001
	Mês de Referência	OUTUBRO/2025
	Período	01/10/2025 a 31/10/2025

Metática Marketing, 31 de outubro de 2025

Abaixo, separadas por seções, estão as entregas realizadas e seus respectivos dados.

IV. Acompanhamento, divulgação e cobertura das reuniões e eventos (jurídico)

Data	Acompanhamento e cobertura de evento	Equipe / Conteúdo
03/10/2025	Comitê do Rio Araguari ressaltando de Capim Branco mantém qualidade mesmo em períodos críticos	Cabriel Magalhães de Guimarães Costa - Redator
06/10/2025	Notícia: Comitê do Rio Araguari ressaltando de Capim Branco mantém qualidade mesmo em períodos críticos	Conteúdo: https://www.cbh-araguari.com.br/pt-br/2025/10/06/comite-do-rio-araguari-ressaltando-de-capim-branco-mantem-qualidade-mesmo-em-periodos-criticos
14/10/2025	Comitê do Rio Araguari realiza oficina participativa sobre qualidade das águas em Araxá	Cabriel Magalhães de Guimarães Costa - Redator
17/10/2025	Notícia: Comitê do Rio Araguari realiza oficina participativa sobre qualidade das águas em Araxá	Conteúdo: https://www.cbh-araguari.com.br/pt-br/2025/10/17/comite-do-rio-araguari-realiza-oficina-participativa-sobre-qualidade-das-aguas-em-araxa
16/10/2025	Sandra Juliana recebe oficina sobre Engajamento e qualidade das águas do Rio Araguari	Cabriel Magalhães de Guimarães Costa - Redator

MEIÁTICA MARKETING
 Rua Helder Gonçalves de Melo nº 1.780, Pão de Açúcar, Santa Mônica - Uberlândia - MG
 www.mediatica.com.br | www.mediatica.com

midiaática
Agência de marketing full service com soluções para o setor energético brasileiro

RELATÓRIO TÉCNICO DE ENTREGAS DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO SOCIAL

	Relatório: 001
	Mês de Referência: NOVEMBRO/2025
	Período: 01/11/2025 a 30/11/2025

Midiática Marketing, 30 de novembro de 2025

Abaixo, separadas por seções, estão as entregas realizadas e seus respectivos dados.

01. Acompanhamento, divulgação e cobertura das reuniões e eventos (unitário)

Data	Acompanhamento e cobertura de evento	Equipe / Conteúdo
06/11/2025	1ª Reunião Ordinária da CTL, avanço em projetos de aprimoramento normativo do CBH Araguari	Gabriel Magalhães de Guimarães Coza: Redator
06/11/2025	Notícia: 1ª Reunião Ordinária da CTL, avanço em projetos de aprimoramento normativo do CBH Araguari	Conteúdo: https://www.abha.com.br/pt-br/2025/11/06/1a-reuniao-ordinaria-ctl-avanco-em-projetos-de-aprimoramento-normativo-do-cbh-araguari
07/11/2025	CTPLAH avança na análise do Equipamento e Financiamento de obras de saneamento	Gabriel Magalhães de Guimarães Coza: Redator
10/11/2025	Notícia: CTPLAH avança na análise do Equipamento e financiamento de obras de saneamento	Conteúdo: https://www.abha.com.br/pt-br/2025/11/10/ctplah-avanca-na-analise-do-equipamento-e-financiamento-de-obras-de-saneamento
17/11/2025	CTL debate aprimoramento normativo do CBH Araguari	Gabriel Magalhães de Guimarães Coza: Redator

MIDIÁTICA MARKETING
 Rua Haroldo Gonçalves de Melo nº 1.100 Pão 6
 Bairro: Santa Wilma - Uberlândia-MG
 contato@midiaatica.com | www.midiaatica.com

midiaática
Agência de marketing full service com soluções para o setor energético brasileiro

RELATÓRIO TÉCNICO DE ENTREGAS DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO SOCIAL

	Relatório: 001
	Mês de Referência: DEZEMBRO/2025
	Período: 01/12/2025 a 15/12/2025

Midiática Marketing, 19 de dezembro de 2025

Abaixo, separadas por seções, estão as entregas realizadas e seus respectivos dados.

01. Acompanhamento, divulgação e cobertura das reuniões e eventos (unitário)

Data	Acompanhamento e cobertura de evento	Equipe / Conteúdo
04/12/2025	4ª Assembleia Geral Ordinária de 2025, CBH Araguari aprova planejamento de investimentos até 2030	Gabriel Magalhães de Guimarães Coza: Redator
05/12/2025	Notícia: 4ª Assembleia Geral Ordinária de 2025, CBH Araguari aprova planejamento de investimentos até 2030	Conteúdo: https://www.abha.com.br/pt-br/2025/12/05/4a-asm-geral-ordinaria-de-2025-cbh-araguari-aprova-planejamento-de-investimentos-ate-2030
13/12/2025	CTL encerra Reuniões Ordinárias de 2025 com debate sobre a representatividade de novas formas de geração de energia e mediação de conflitos	Gabriel Magalhães de Guimarães Coza: Redator
12/12/2025	Notícia: CTL encerra Reuniões Ordinárias de 2025 com debate sobre a representatividade de novas formas de geração de energia e mediação de conflitos	Conteúdo: https://www.abha.com.br/pt-br/2025/12/12/ctl-encerra-reunioes-ordinarias-de-2025-com-debate-sobre-a-representatividade-de-novas-formas-de-geracao-de-energia-e-mediacao-de-conflitos
15/12/2025	CBH Araguari entrega Cadastro Técnico Multifunilário para Araguari e concede investimento de R\$ 5,5 milhões em gestão	Gabriel Magalhães de Guimarães Coza: Redator

MIDIÁTICA MARKETING
 Rua Haroldo Gonçalves de Melo nº 1.100 Pão 6
 Bairro: Santa Wilma - Uberlândia-MG
 contato@midiaatica.com | www.midiaatica.com

Relatórios Mensais da Agência Midiática LTDA (janeiro a dezembro de 2025)

Situação até a presente data: Em disponibilidade.


Todo o conteúdo

Posts e stories: 14... Tipo de mídia: Filtros: Ligar... Pesquisar por ID ou legenda

Título	Data da publicação	Visualizações	Alcance	Visualizadores	Interações Equivas	Curtidas e reações
Encerramos 2025 com conquistas imp... Foto • CBH Araguari	31 de dez de 2025	380	250	—	6	5
Encerramos 2025 com conquistas imp... Foto • CBH Araguari	31 de dez de 2025	10	7	7	0	0
O ano de 2025 foi marcado por avanço... Carrossel • CBH Araguari	29 de dez de 2025	320	90	—	7	7
O ano de 2025 foi marcado por avanço... Vários mídia • CBH Araguari	29 de dez de 2025	12	8	8	0	0
Pesquisa monitorou durante mais de ... Foto • CBH Araguari	26 de dez de 2025	251	102	—	10	9

Todo o conteúdo								Colar post
Posts e stories: 1 s...	Tipo de mídia	Filtros	Limpar	Procurar por ID ou legenda	Columns			
Título	Data da publicação	Visualizações	Alcance	Visualizadores	Interações líquidas	Cartadas e reações		
Pesquisa monitorou durante mais de... Foto • CBH Araguari	26 de dez de 2025	17	13	13	1	1		
Que este momento renova esperança... Foto • CBH Araguari	24 de dez de 2025	259	340	—	11	10		
Que este momento renova esperança... Foto • CBH Araguari	24 de dez de 2025	14	12	12	1	1		
O Programa Burti protege nascentes... Foto • CBH Araguari	22 de dez de 2025	156	30	—	7	7		
O Programa Burti protege nascentes... Foto • CBH Araguari	22 de dez de 2025	9	7	7	1	1		

Todo o conteúdo								Colar post
Posts e stories: 1 s...	Tipo de mídia	Filtros	Limpar	Procurar por ID ou legenda	Columns			
Título	Data da publicação	Visualizações	Alcance	Visualizadores	Interações líquidas	Cartadas e reações		
O CBH Araguari entra em recesso entr... Foto • CBH Araguari	19 de dez de 2025	206	92	—	4	4		
O CBH Araguari entra em recesso entr... Foto • CBH Araguari	19 de dez de 2025	8	8	8	1	1		
Chegou a 16ª edição do Informativo... Foto • CBH Araguari	19 de dez de 2025	194	95	—	7	6		
Chegou a 16ª edição do Informativo... Foto • CBH Araguari	19 de dez de 2025	10	8	8	1	1		
2025 foi um ano de construção... Foto • Post massado • C...	19 de dez de 2025	235	12	15	13	11		



Mídias do CBH Araguari – Instagram e YouTube

Gerenciamento de Projetos - Eixo 1

Para o desenvolvimento dos Programas previsto no Eixo 2, está prevista a atividade de gerenciamento de projetos, como meio de conferir organicidade e coerência entre os objetivos e metas e a operacionalização das ações.

Atividade 1: Gerenciadora de Projeto

Descrição da Atividade: Gerenciadora de Projetos operacionalização das ações

Objetivos da atividade: Conferir organicidade e coerência entre os objetivos e metas e a operacionalização das ações com vistas ao acompanhamento e fiscalização da execução dos serviços e validação dos produtos oriundos do “Desenvolvimento de uma Rede de informação

sobre recursos hídricos da bacia do Rio Araguari, com a construção de base de dados sobre os recursos hídricos como subsídio para a gestão”.

Número do Ato Convocatório publicado:

Ato Convocatório ABHA nº 003/2023 - <https://www.agenciaabha.com.br/doc/2011/ato-convocatorio-abha-n%EF%BF%BD-003/2023-contratacao-de-pessoa-juridica,-gerenciadora-de-projeto,-para-o-sistema-de-informacoes-de-recursos-hidricos-da-bacia-hidrografica-do-rio-araguari-sirh-araguari.html>.

Número do Contrato para execução da atividade: Contrato ABHA nº 006/2023.

Valor da atividade prevista no PAP em 2025: R\$ 234.683,00 (duzentos e trinta e quatro mil, seiscentos e oitenta e três reais).

Valor da atividade contratada: Não houve necessidade de contrato em 2025.

Valor da atividade realizada em 2025: R\$ 0,00

Modalidade de aplicação: Indireta de repasse.

Resultados Alcançados: Após a desenvolvimento do SIRH Araguari em que foi contrato a Gerenciadora K2 Sistemas para análise dos produtos e gerenciamento, os serviços foram finalizados em 2024. Em 2025, a manutenção do SIRH Araguari não necessitou de gerenciadora, sendo a manutenção do SIRH acompanhada e fiscalizada pela equipe técnica da ABHA.

Situação até a presente data: Não utilizado.

Componente: EIXO 2 – PROGRAMAS E AÇÕES DE PLANEJAMENTO

Quadro síntese dos desembolsos referente às ações previstas no Eixo 2 – Programas e Ações de Planejamento

PLANO PLURIANUAL DE APLICAÇÃO - 2025		Previsto	1º Semestre	2º Semestre	Acumulado no período	Acumulado no período (%)	
2	EIXO 2 - Programas e Ações de Planejamento	11.524.190,00	1.508.625,65	5.476.354,90	6.984.980,55	60,61%	
2.3	PROGRAMA ÁGUA BOA (QUALIDADE DA ÁGUA)	10.270.177,00	1.418.714,26	5.226.267,69	6.644.981,95	64,70%	
2.3.2	Sistema de Esgotamento Sanitário	7.650.000,00	549.646,91	4.002.532,33	4.552.179,24	59,51%	
2.3.2.1	2	Elaboração de estudos, planos ou projetos	7.650.000,00	549.646,91	4.002.532,33	4.552.179,24	59,51%
2.3.5	Ações Especiais	2.620.177,00	869.067,35	1.223.735,36	2.092.802,71	79,87%	
2.3.5.1	5	Estudos sobre capacidade de suporte de corpos receptores	2.620.177,00	869.067,35	1.223.735,36	2.092.802,71	79,87%
2.4	PROGRAMA MAIS ÁGUA (QUANTIDADE DE ÁGUA)	450.000,00	51.561,96	237.185,03	288.746,99	64,17%	
2.4.6	Implantação do Programa Produtor de Água	450.000,00	51.561,96	237.185,03	288.746,99	64,17%	
2.4.6.1	3	Elaboração de estudos, planos e projetos - Estruturação do Programa Produtor de Água	450.000,00	51.561,96	237.185,03	288.746,99	64,17%
<i>Gerenciadora de Projetos</i>		804.013,00	38.349,43	12.902,18	51.251,61	6,37%	
TOTAL EIXO 2		11.524.190,00	1.508.625,65	5.476.354,90	6.984.980,55	60,61%	

Subcomponente: 2.3. PROGRAMA DE QUALIDADE DA ÁGUA

Ação: 2.3.2. Sistema de Esgotamento Sanitário

Atividade: 2.3.2.1. Cadastro técnico multifinalitário de redes

Descrição da Atividade 1: Cadastro técnico multifinalitário de redes de Patrocínio/MG.

Justificativa: O cadastro atualizado das redes possibilita uma otimização das intervenções de manutenção e a previsão de expansão futura dos sistemas e é imprescindível como instrumento de confiabilidade para planejamento, operação, gestão e tomada de decisões, servindo como base diagnóstica essencial para a elaboração de projetos básicos e executivos dos sistemas de abastecimento de água potável, esgotamento sanitário e drenagem pluvial nos municípios da bacia hidrográfica do rio Araguari.

Resultados esperados: Cadastro técnico multifinalitário dos sistemas de abastecimento de água potável, esgotamento sanitário e drenagem de águas pluviais no município de Patrocínio/MG.

Número do Ato Convocatório publicado:

Ato Convocatório ABHA Nº 006/2023 -
https://agenciaabha.com.br/uploads/7_editais/contrato_003_2019_igam/2023/006_2023_ac/ato_006.pdf

Número do Contrato para execução da atividade: Contrato ABHA nº 008/2023

(Lote 1) e nº 009/2023 (Lote 2), 1º Termo Aditivo do Contrato nº 008/2024 (Lote 1) e 1º Termo

Rua Marechal Deodoro, 80
 Centro, Araguari, MG
 CEP 38440-070

(34) 3246-4269 / (34) 98852-3403
 abha@agenciaabha.com.br
 www.agenciaabha.com.br

Aditivo do Contrato nº 009/2024 – Prazo de 120 dias

Valor da atividade prevista no PAP em 2025: R\$ 7.650.000,00 (sete milhões seiscentos e cinquenta mil reais).

Valor da atividade contratada: R\$ 3.334.032,95 (três milhões, trezentos e trinta e quatro mil, trinta e dois reais e noventa e cinco centavos). Ref. R\$ 2.830.036,94 (Recurso da cobrança) e R\$ 503.996,01 (Recurso de contrapartida do município). Aditivo nº008/2024 R\$ 229.232,97 (duzentos e vinte e nove mil, duzentos e trinta e dois reais e noventa e sete centavos).

Valor da atividade realizada em 2025: R\$ 547.046,12 (Quinhentos e quarenta e sete mil, quarenta e seis reais e doze centavos).

Link Portal da Transparência do CBH Araguari:

<https://www.cbharaquari.org.br/transparencia/projetos-aplicacao-dos-recursos/17/cadastro-tecnico-multifinalitario-das-redes-de-abastecimento-de-agua-esgotamento-sanitario-e-drenagem-pluvial-no-municipio-de-patrociniomg-2023>

Modalidade de aplicação: Indireta de repasse.

Resultados alcançados: Em 2025 a empresa finalizou o Contrato com a entrega do Produto 6 e versão impressa e demais arquivos plotados. Foi realizada também a entrega oficial do Cadastro técnico multifinalitário de redes ao município, no dia 27/06/2025.

Situação até a presente data: Concluído.



Entrega do Cadastro Técnico Multifinalitário de redes aos gestores de Patrocínio/MG.

Descrição da Atividade 2: Cadastro técnico multifinalitário de redes de Araguari/MG.

Justificativa: O cadastro atualizado das redes possibilita uma otimização das intervenções de manutenção e a previsão de expansão futura dos sistemas e é imprescindível como instrumento de confiabilidade para planejamento, operação, gestão e tomada de decisões, servindo como base diagnóstica essencial para a elaboração de projetos básicos e executivos dos sistemas de abastecimento de água potável, esgotamento sanitário e drenagem pluvial no município da bacia hidrográfica do rio Araguari.

Resultados esperados: Cadastro técnico multifinalitário dos sistemas de abastecimento de água potável, esgotamento sanitário e drenagem de águas pluviais no município de Araguari.

Número do Ato Convocatório publicado:

Ato Convocatório ABHA Nº 013/2023 - [https://www.agenciaabha.com.br/doc/2063/ato-convocatorio-abha-n%E2%82%AC%BD-013/2023-compreende-o-levantamento-em-campo-dos-elementos-que-compoem-os-sistemas-de-abastecimento-de-agua,-esgotamento-sanitario-e-drenagem-pluvial-por-meio-de-cadastro-de-suas-redes-com-tecnologia-gpr-\(georadar\).html](https://www.agenciaabha.com.br/doc/2063/ato-convocatorio-abha-n%E2%82%AC%BD-013/2023-compreende-o-levantamento-em-campo-dos-elementos-que-compoem-os-sistemas-de-abastecimento-de-agua,-esgotamento-sanitario-e-drenagem-pluvial-por-meio-de-cadastro-de-suas-redes-com-tecnologia-gpr-(georadar).html)

Número do Contrato para execução da atividade: Contrato ABHA nº 006/2024 (Lote 1) e nº 007/2024 (Lote 2).

Valor da atividade prevista no PAP em 2025: R\$ 7.650.000,00 (Sete milhões, seiscentos e cinquenta mil reais).

Valor da atividade contratada: R\$ 4.898.508,16 (quatro milhões, oitocentos e noventa e oito mil, quinhentos e oito reais e dezesseis centavos). Ref. R\$ 4.652.600,89 (Recurso da cobrança) e R\$ 245.907,27 (Recurso de contrapartida do município). Termo Aditivo R\$ 631.939,51 (Seiscentos e trinta e um mil, novecentos e trinta e nove reais e cinquenta e um centavos)

Valor da atividade realizada em 2025: R\$ 3.418.481,53 (três milhões, quatrocentos e dezoito mil, quatrocentos e oitenta e um reais e cinquenta e três centavos).

Link Portal da Transparência do CBH Araguari:

<https://www.cbharaquari.org.br/transparencia/projetos-aplicacao-dos-recursos/24/cadastro-tecnico-multifinalitario-das-redes-de-abastecimento-de-agua-esgotamento-sanitario-e-drenagem-pluvial-no-municipio-de-araguari-2024>

Modalidade de aplicação: Indireta de repasse.

Resultados alcançados: Em 2025 foi concluída a elaboração do cadastro técnico multifinalitário de redes de Araguari com a entrega .entrega oficial do cadastro para os gestores do município de Araguari, em cerimônia realizada no dia 18 de dezembro de 2025.

Situação até a presente data: Concluído.



Entrega do Cadastro Técnico Multifinalitário de redes aos gestores de Araguari/MG.

Descrição da Atividade 3: Cadastro técnico multifinalitário de redes de Araxá/MG incluindo os distritos de Boca da Mata e Itaipu; no distrito de São José do Barreiro, pertencente ao município de Iraí de Minas/MG; no distrito de Desemboque, localizado no município de Sacramento/MG; e no distrito de São João da Canastra, no município de São Roque de Minas/MG.

Justificativa: O cadastro atualizado das redes possibilita uma otimização das intervenções de manutenção e a previsão de expansão futura dos sistemas e é imprescindível como instrumento de confiabilidade para planejamento, operação, gestão e tomada de decisões, servindo como base diagnóstica essencial para a elaboração de projetos básicos e executivos dos sistemas de abastecimento de água potável, esgotamento sanitário e drenagem pluvial no município da bacia hidrográfica do rio Araguari.

Resultados esperados: Cadastro técnico multifinalitário dos sistemas de abastecimento de água potável, esgotamento sanitário e drenagem de águas pluviais como subsídio para a elaboração dos estudos de concepção, projetos básicos e executivos do sistema de esgotamento sanitário.

Número do Ato Convocatório publicado:

Ato Convocatório ABHA Nº 002/2025 - <https://www.agenciaabha.com.br/doc/2503/ato-convocatorio-abhpn2-n-0022025-elaboracao-do-cadastro-tecnico-multifinalitario-das-redes-de-abastecimento-de-agua-egotamento-sanitario-e-drenagem-pluvial-em-municipios-da-bacia-hidrografica-do-rio-araguari-no-estado-de-minas-gerais>

Número do Contrato para execução da atividade: Contrato ABHA nº 011/2025

Valor da atividade prevista no PAP em 2025: R\$ 7.650.000,00 (Sete milhões, seiscentos e cinquenta mil reais).

Valor da atividade contratada: R\$ 5.058.598,77 (cinco milhões, cinquenta e oito mil, quinhentos e noventa e oito reais e setenta e sete centavos).

Valor da atividade realizada em 2025: R\$ 475.281,03 (quatrocentos e setenta e cinco mil, duzentos e oitenta e um reais e três centavos).

Modalidade de aplicação: Indireta de repasse.

Resultados alcançados: Em 2025 foi concluída a licitação e o Contrato da empresa. Foi entregue e aprovado o Produto 1 - Plano de Trabalho e entregue o Produto 2 - Levantamento Planialtimétrico (versão preliminar).

Situação até a presente data: Em execução.

Cronograma físico-financeiro:

Lote	Município	Produto	Descrição	Mês															
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
1	Araxá (Sede/ Distrito de Boca da Mata e Distrito de Itaipú)	1	Plano de Trabalho	■															
		2	Levantamento Planialtimétrico Cadastral de todo o município de Araxá		■	■													
		3	Cadastro Técnico das Unidades Operacionais		■	■	■	■											
		4	Cadastro técnico multifinalitário das redes de abastecimento de água do município (Sede)		■	■	■	■	■	■	■	■							
		5	Cadastro técnico multifinalitário das redes de esgotamento sanitário e drenagem pluvial do município (Sede)			■	■	■	■	■	■	■	■						
		6	Levantamento Planialtimétrico Cadastral com memorial descritivo e relatório técnico, cadastro técnico das unidades operacionais, cadastro técnico multifinalitário das redes do sistema de abastecimento de água, drenagem pluvial e do esgotamento sanitário (Versão Preliminar – Digital) e AS-BUILT para avaliação e validação do Distrito de Itaipú.		■	■	■	■	■	■	■	■	■						
		7	Levantamento Planialtimétrico Cadastral com memorial descritivo e relatório técnico, cadastro técnico das unidades operacionais, cadastro técnico multifinalitário das redes do sistema de abastecimento de água, drenagem pluvial e do esgotamento sanitário (Versão Preliminar – Digital) e AS-BUILT para avaliação e validação do Distrito de Boca da Mata.		■	■	■	■	■	■	■	■	■						
		8	Cadastro técnico multifinalitário das redes de esgotamento sanitário, abastecimento de água e drenagem pluvial e relatório diagnóstico (versão impressa e demais arquivos plotados) da sede e Distritos de Boca da Mata e Itaipu.														■	■	
		9	Capacitação referente à atualização do cadastro de rede para as prefeituras municipais.																■
Percentual de pagamento (%)				10	20		30						20	15		2,5	2,5		
Percentual de pagamento acumulado (%)				10	30		60						80	95		97,5	100		

Lote	Município	Produto	Descrição	Mês													
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10				
2	Iraí de Minas (São José do Barreiro)	1	Plano de Trabalho	■													
		2	Levantamento Planialtimétrico Cadastral com memorial descritivo e relatório técnico, cadastro técnico das unidades operacionais, cadastro técnico multifinalitário das redes do sistema de abastecimento de água, drenagem pluvial e do esgotamento sanitário (Versão Preliminar –		■	■	■	■	■	■	■	■					

			Digital) e AS-BUILT para avaliação e validação do Distrito de São José do Barreiro.										
		3	Cadastro técnico multifinalitário das redes de esgotamento sanitário, abastecimento de água e drenagem pluvial e relatório diagnóstico (versão impressa e demais arquivos plotados).										
		4	Capacitação referente à atualização do cadastro de rede para as prefeituras a ser definida entre as partes (presencial ou online).										
Percentual de pagamento (%)				10								85	2,5 2,5
Percentual de pagamento acumulado (%)				10								95	97,5 100
Lote	Município	Produto	Descrição	Mês									
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3	Sacramento (Desemboque)	1	Plano de Trabalho										
		2	Levantamento Planialtimétrico Cadastral com memorial descritivo e relatório técnico, cadastro técnico das unidades operacionais, cadastro técnico multifinalitário das redes do sistema de abastecimento de água, drenagem pluvial e do esgotamento sanitário (Versão Preliminar – Digital) e AS-BUILT para avaliação e validação do Distrito de Desemboque.										
		3	Cadastro técnico multifinalitário das redes de esgotamento sanitário, abastecimento de água e drenagem pluvial e relatório diagnóstico (versão impressa e demais arquivos plotados).										
		4	Capacitação referente à atualização do cadastro de rede para as prefeituras a ser definida entre as partes (presencial ou online).										
Percentual de pagamento (%)				10								85	2,5 2,5
Percentual de pagamento acumulado (%)				10								95	97,5 100
Lote	Município	Produto	Descrição	Mês									
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4	São Roque de Minas (São João da Canastra)	1	Plano de Trabalho										
		2	Levantamento Planialtimétrico Cadastral com memorial descritivo e relatório técnico, cadastro técnico das unidades operacionais, cadastro técnico multifinalitário das redes do sistema de abastecimento de água, drenagem pluvial e do esgotamento sanitário (Versão Preliminar – Digital) e AS-BUILT para avaliação e validação do Distrito de Desemboque.										
		3	Cadastro técnico multifinalitário das redes de esgotamento sanitário, abastecimento de água e drenagem pluvial e relatório diagnóstico (versão impressa e demais arquivos plotados).										
		4	Capacitação referente à atualização do cadastro de rede para as prefeituras a ser definida entre as partes (presencial ou online).										
Percentual de pagamento (%)				10								85	2,5 2,5
Percentual de pagamento acumulado (%)				10								95	97,5 100

Atividade: 2.3.2.2. Elaboração de Concepção, Projeto Básico e Projeto Executivo do Sistema de Esgotamento Sanitário

Atividade 1: Elaboração de Concepção, Projeto Básico e Projeto Executivo do Sistema de Esgotamento Sanitário dos municípios de Ibiá, Perdizes, Nova Ponte e Indianópolis.

Descrição da Atividade: Elaboração de estudos de concepção, projeto básico e executivo como ferramenta e base para apoio em intervenções estruturais objetivando a instalação, ampliação ou melhoria do sistema de esgotamento sanitário.

Justificativa: Necessidade de implementação de ações mitigadoras do impacto ambiental e a melhoria da qualidade dos recursos hídricos mediante o controle de lançamento e o tratamento de esgotos domésticos.

Resultados esperados: Apoio na execução de estudos de concepção, projeto básico, estudos ambientais e projeto executivo relacionadas ao sistema de esgotamento sanitário nos municípios de Ibiá, Perdizes, Nova Ponte e Indianópolis.

Número do Ato Convocatório publicado:

Ato Convocatório ABHA Nº 007/2023 -
https://agenciaabha.com.br/uploads/7_editais/contrato_003_2019_igam/2023/007_2023_ac/ato.pdf

Número do Contrato para execução da atividade: Contrato ABHA nº 015/2023.

Valor da atividade prevista no PAP em 2025: R\$ 7.650.000,00 (sete milhões seiscentos e cinquenta mil).

Valor da atividade contratada: R\$ 1.481.698,18 (hum milhão, quatrocentos e oitenta e um mil, seiscentos e noventa e oito reais e dezoito centavos).

Valor da atividade realizada em 2025: R\$ 106.571,14 (Cento e seis mil, quinhentos e setenta e um reais e quatorze centavos).

Link Portal da Transparência do CBH Araguari:

<https://www.cbharaquari.org.br/transparencia/projetos-aplicacao-dos-recursos/21/elaboracao-de-estudo-de-concepcao-projeto-basico-estudos-geotecnicos-e-ambientais-e-projeto-executivo-do-sistema-de-esgotamento-sanitario-em-quatro-municipios-da-bacia-do-rio-araguari-2023>

Modalidade de aplicação: Indireta de repasse.

Resultados alcançados: Até a presente data já foi elaborado e aprovado o Produto 1 – Plano de Trabalho; o Produto 2 – Estudo de Concepção dos municípios Ibiá, Perdizes, Nova Ponte e Indianópolis; o Produto 3 - Projeto Básico do município de Indianópolis e o Produto 4 - Estudos Geotécnicos e Ambientais do município de Indianópolis. Demais estudos geotécnicos e ambientais e projetos básico elaborados para os municípios estão em revisão e em elaboração os projetos executivos, com previsão de término do contrato em junho/2026.

Cronograma físico-financeiro:

		CRONOGRAMA REFERENCIAL FÍSICO																						
Ação	Atividade	Desemboço (%)	Prazo de Execução (dias)																					
			0	15	30	45	60	75	90	105	120	135	150	165	180	195	210	225	240	255	270	285	300	315
			Datas de Entrega dos Produtos (Ano 2025)																					
3	Projeto Básico - Indianópolis	20%																						
3	Projeto Básico - Perdizes	20%																						
3	Projeto Básico - Nova Ponte	20%																						
3	Projeto Básico - Ibiá	20%																						
4	Estudo Geotécnico/Ambiental - Indianópolis	10%																						
4	Estudo Geotécnico/Ambiental - Perdizes	10%																						
4	Estudo Geotécnico/Ambiental - Nova Ponte	10%																						
4	Estudo Geotécnico/Ambiental - Ibiá	10%																						
5	Projeto Executivo - Indianópolis	30%																						
5	Projeto Executivo - Perdizes	30%																						
5	Projeto Executivo - Nova Ponte	30%																						
5	Projeto Executivo - Ibiá	30%																						

Período para elaboração e entrega da Versão Preliminar
 Entrega da Versão Preliminar
 Período de análise pela ABHA e pelo município
 Entrega e aprovação da versão final do Produto pela ABHA e Prefeitura
 Período para pagamento

Situação até a presente data: Em execução.

 <p style="text-align: center;"> CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA ESPECIALIZADA PARA ELABORAÇÃO DE ESTUDO DE CONCEPÇÃO, PROJETO BÁSICO, ESTUDOS AMBIENTAIS E PROJETO EXECUTIVO DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO EM MUNICÍPIOS INSERIDOS NA BACIA HIDROGRÁFICA DO RIO ARAGUARI, NO ESTADO DE MINAS GERAIS, SENDO ELIS: MUNICÍPIO DE IBIÁ, NOVA PONTE, PERDIZES E INDIANÓPOLIS </p> <p style="text-align: center;">CONTRATO Nº 15/2023</p> <p style="text-align: center;"> PRODUTO 4 – ESTUDOS GEOTÉCNICOS E AMBIENTAIS VOLUME I – BACIA DE ESGOTAMENTO: SEDE </p> <p style="text-align: center;">ENTREGA INICIAL</p> <p style="text-align: center;">JUNHO/2025</p> <p style="font-size: small; text-align: center;"> 200 - Estrada de Acesso à Represa do Sítio - Município: Nova - Fone: (35) 3424-4269 - Fax: (35) 3424-4269 - www.abha.org.br </p>	 <p style="text-align: center;">SUMÁRIO</p> <p> LISTA DE FIGURAS III LISTA DE QUADROS IV LISTA DE TABELAS V LISTA DE ANEXOS VI APRESENTAÇÃO VII EQUIPE TÉCNICA VIII 1. ESTUDOS AMBIENTAIS E DOCUMENTAÇÃO NECESSÁRIOS PARA A ELABORAÇÃO DO RELATÓRIO AMBIENTAL SIMPLIFICADO (RAS) – AMPLIAÇÃO DA ETE 5 1.1 CONTEXTUALIZAÇÃO 5 1.2 CRITÉRIOS LOCACIONAIS DE ENQUADRAMENTO 5 1.3 FATORES DE RESTRIÇÃO OU VEDAÇÃO E OUTRAS INTERVENÇÕES 10 1.4 CLASSIFICAÇÃO DAS ATIVIDADES 11 1.5 DADOS PARA PREENCHIMENTO DO RAS 12 1.6 ARQUIVOS SHAPEFILE E PLANTA TOPOGRÁFICA PLANIALTIMÉTRICA 25 1.7 RELATÓRIO FOTOGRÁFICO 25 1.8 ANÁLISE DO EFLUENTE PARA MONITORAMENTO 27 1.9 ART DO RESPONSÁVEL PELA ELABORAÇÃO DO RAS 28 2. ESTUDO DE AUTODEPURAÇÃO 29 1. DADOS NECESSÁRIOS PARA OBTENÇÃO DE OUTORGA DO LANÇAMENTO SUPERFICIAL – SEDE 30 1.1 DADOS DO REQUERENTE PESSOA FÍSICA 30 1.2 DADOS DO REQUERENTE COMO PESSOA JURÍDICA 30 1.3 ENDEREÇO PARA CORRESPONDÊNCIA 30 1.4 DADOS DO RESPONSÁVEL TÉCNICO DEVIDAMENTE HABILITADO NO CREA 30 1.5 USO DO RECURSO HÍDRICO 30 1.6 DESCRIÇÃO GERAL DO EMPREENDIMENTO 30 1.7 DADOS POPULACIONAIS 32 1.7.1 ÁREAS DE PROJETO 32 1.7.2 ESTUDOS DEMOGRÁFICOS E DISTRIBUIÇÃO ESPACIAL DA POPULAÇÃO 32 1.7.3 MODELOS MATEMÁTICOS 36 1.7.4 RESULTADOS 38 1.7.5 ESTUDO DE DEMANDAS E PARÂMETROS DE PROJETO 41 1.8 LOCALIZAÇÃO DO PONTO DE LANÇAMENTO 48 1.9 CARACTERÍSTICAS HIDROGRÁFICAS DO PONTO DE INTERVENÇÃO 48 1.9.1 CURSO DE ÁGUA 48 1.9.2 BACIA ESTADUAL 48 1.9.3 BACIA FEDERAL 48 </p> <p style="font-size: x-small; text-align: center;"> 200 - Estrada de Acesso à Represa do Sítio - Município: Nova - Fone: (35) 3424-4269 - Fax: (35) 3424-4269 - www.abha.org.br </p>
--	--



Foto da reunião de apresentação do Produto 2 - Estudo de Concepção à nova Gestão no município de Nova Ponte/MG, em 22/01/2025.

Despesas com locação de veículos, despesas de viagem e diárias para atividades de acompanhamento e fiscalização dos Contratos pela Equipe Técnica da ABHA Gestão de Águas: R\$ 4.799,42 (quatro mil, setecentos e noventa e nove reais e quarenta e dois centavos).

Ação: 2.3.5. Ações Especiais

Atividade: 2.3.5.1. Elaboração de estudos de capacidade de suporte de corpos receptores

Atividade 1: Estudo da capacidade de suporte de corpos receptores na UHE Capim Branco I

Descrição da Atividade: Desenvolvimento de estudos que permitam identificar o valor máximo de determinado poluente que o corpo hídrico pode receber, sem comprometer a qualidade da água e seus usos determinados pela classe de enquadramento.

Justificativa: O estudo da capacidade de suporte dos corpos hídricos receptores visa avaliar o nível de utilização dos recursos naturais que o ecossistema aquático pode suportar, garantindo-se a sustentabilidade e a conservação de tais recursos e o respeito aos padrões de qualidade ambiental. O incremento do uso da água tem consequências diretas para a redução das vazões dos rios, causando uma menor capacidade de diluição e autodepuração. O conhecimento dos efeitos das cargas de entrada sobre o corpo hídrico é subsídio importante para tomada de decisão com vistas ao uso sustentável de mananciais estratégicos.

Resultados esperados: Monitoramento Fluviométrico, Batimetria, Diagnóstico de Qualidade da Água e Estudo da Capacidade de Suporte do Reservatório Artificial e Área de Influência da Usina Hidrelétrica Amador Aguiar I (Capim Branco I), localizado na

bacia do rio Araguari.

Número do Ato Convocatório publicado:

Ato Convocatório ABHA Nº 002/2023 - [https://www.agenciaabha.com.br/doc/2006/ato-convocatorio-abha-n%EF%BF%BD-002/2023-contratacao-de-consultoria-tecnica-para-monitoramento-fluviometrico,-batimetria,-diagnostico-da-qualidade-da-agua-e-estudo-da-capacidade-suporte-do-reservatorio-da-usina-amador-aquiar-i-\(capim-branco-i\).html](https://www.agenciaabha.com.br/doc/2006/ato-convocatorio-abha-n%EF%BF%BD-002/2023-contratacao-de-consultoria-tecnica-para-monitoramento-fluviometrico,-batimetria,-diagnostico-da-qualidade-da-agua-e-estudo-da-capacidade-suporte-do-reservatorio-da-usina-amador-aquiar-i-(capim-branco-i).html).

Número do Contrato para execução da atividade: ABHA Nº007/2023.

Valor da atividade prevista no PAP em 2025: R\$ 2.620.177,00 (dois milhões, seiscentos e vinte mil, cento e setenta e sete reais).

Valor da atividade contratada: R\$ 1.274.309,86 (um milhão, duzentos e setenta e quatro mil, trezentos e nove reais e oitenta e seis centavos).

Valor da atividade realizada em 2025: R\$ 305.834,37 (trezentos e cinco mil, oitocentos e trinta e quatro reais e trinta e sete centavos).

Link Portal da Transparência do CBH Araguari:

<https://www.cbharaquari.org.br/transparencia/projetos-aplicacao-dos-recursos/16/estudo-da-capacidade-de-suporte-do-reservatorio-artificial-e-area-de-influencia-da-usina-hidreletrica-amador-aquiar-i-capim-branco-i-2023>

Modalidade de aplicação: Indireta de repasse.

Resultados alcançados: Em 2025, com a entrega dos Relatórios 17, 18 e 19, foi concluído o estudo de Capacidade de Suporte da UHE Amador Aguiar I (Capim Branco I). Os resultados foram apresentados em reunião online e pública realizada no dia 26/09/2025.

Situação até a presente data: Concluído.



Relatório 19 - Relatório Final do Estudo da capacidade de suporte de corpos receptores na UHE Capim Branco I



Convite de divulgação da reunião de apresentação dos resultados.

Atividade 2: Estudo da capacidade de suporte de corpos receptores da Usina Hidrelétrica Amador Aguiar II (Capim Branco II) e Usina Hidrelétrica Miranda.

Descrição da Atividade: Desenvolvimento de estudos que permitam identificar o valor máximo de determinado poluente que o corpo hídrico pode receber, sem comprometer a qualidade da água e seus usos determinados pela classe de enquadramento.

Justificativa: O estudo da capacidade de suporte dos corpos hídricos receptores visa avaliar o nível de utilização dos recursos naturais que o ecossistema aquático pode suportar, garantindo-se a sustentabilidade e a conservação de tais recursos e o respeito aos padrões de qualidade ambiental. O incremento do uso da água tem consequências diretas para a redução das vazões dos rios, causando uma menor capacidade de diluição e autodepuração. O conhecimento dos efeitos das cargas de entrada sobre o corpo hídrico é subsídio importante para tomada de decisão com vistas ao uso sustentável de mananciais estratégicos.

Resultados esperados: Monitoramento Fluviométrico, Batimetria, Diagnóstico de Qualidade da Água e Estudo da Capacidade de Suporte do Reservatório Artificial e Área de Influência da Usina Hidrelétrica Amador Aguiar II (Capim Branco II) e Usina Hidrelétrica Miranda, localizado na bacia do rio Araguari.

Número do Ato Convocatório publicado:

Ato	Convocatório	ABHA	Nº	006/2024	-
-----	--------------	------	----	----------	---

https://agenciaabha.com.br/uploads/7_editais/contrato_003_2019_igam/2024/006_2024_ac/Ato-Convocatorio-006-2024-Estudo-Capacidade-Suporte-CB-II-e-Miranda.pdf

Número do Contrato para execução da atividade: Contrato ABHA/PN2 016/2024

Valor da atividade prevista no PAP em 2025: 2.620.177,00 (dois milhões, seiscentos e vinte mil, cento e setenta e sete reais).

Valor da atividade contratada: R\$ 3.094.142,76 (três milhões, noventa e quatro mil, cento e quarenta e dois reais e setenta e seis centavos).

Valor da atividade realizada em 2025: R\$ 1.786.968,34 (hum milhão, setecentos e oitenta e seis mil, novecentos e sessenta e oito reais e trinta e quatro centavos).

Link Portal da Transparência do CBH Araguari:

<https://www.cbharaguari.org.br/transparencia/projetos-aplicacao-dos-recursos/26/estudo-da-capacidade-de-suporte-do-reservatorio-artificial-e-area-de-influencia-da-usina-hidreletrica-amador-aguiar-ii-capim-branco-ii-e-miranda-2025>

Modalidade de aplicação: Indireta de repasse.

Resultados alcançados: Os serviços tiveram início em 2025, sendo entregues o Plano de Trabalho até a 8ª campanha de monitoramento. As atividades de monitoramento continuam em 2026, com previsão de término em outubro de 2026.

Subcomponente: 2.4. PROGRAMA MAIS ÁGUA (QUANTIDADE DE ÁGUA)

Ação: 2.4.6. Implantação do Programa Produtor de Água

Atividade: 2.4.6.1. Elaboração de estudos, planos e ou projetos – Estruturação do Programa Produtor de Água

Descrição da Atividade: Programa com características próprias com vista a implementação de medidas de recuperação e conservação dos recursos naturais influentes na qualidade e quantidade dos recursos hídricos da bacia e a remuneração pelos serviços ambientais aos usuários envolvidos.

Justificativa: Necessidade de estudos para estruturação do Programa Produtor de Água do CBH Araguari estabelecendo as diretrizes para sua aplicação, o controle dos resultados e a forma de remuneração que beneficiará os usuários envolvidos.

Resultados esperados: A partir dos estudos necessários espera-se a estruturação do Programa no âmbito do CBH – Araguari e a implementação das ações do programa em áreas prioritárias, conforme critérios estabelecidos.

Número do Ato Convocatório publicado: Ato Convocatório ABHA Nº 012/2024.

<https://www.agenciaabha.com.br/doc/2424/ato-convocatorio-abha-n%EF%BF%BD-012/2024-elaboracao-e-estruturacao-do-programa-produtor-conservador-de-agua-do-cbh-araguari.html>

Valor da atividade prevista no PAP: R\$ 450.000,00 (quatrocentos e cinquenta mil reais).

Número do Contrato para execução da atividade: Contrato ABHA/ARI Nº 005/2025

Valor da atividade contratada: R\$ 412.495,72 (quatrocentos e doze mil, quatrocentos noventa e cinco reais e setenta e dois centavos).

Valor da atividade realizada em 2025: R\$ 288.746,99 (Duzentos e oitenta e oito mil, setecentos e quarenta e seis reais e noventa e nove centavos).

Link Portal da Transparência do CBH Araguari:

<https://www.cbharaguari.org.br/transparencia/projetos-aplicacao-dos-recursos/17/elaboracao-de-estudos-planos-ou-projetos-estruturacao-do-programa-produtor-de-agua>

Modalidade de aplicação: Indireta de repasse.

Resultados alcançados: EM 2025 desenvolvidos o Produto 1 (Plano de trabalho), Produto 2 (Oficina 1, para apresentação do Plano de trabalho), Produto 3- (Diagnóstico Físico-Geográfico e Ambiental da bacia Hidrográfica do Rio Araguari), Produto 4- (Apresentação do Produto 3), Produto 5- (Proposta do Programa Produtor Conservador de Águas), Produto 6- (Apresentação do Produto 5), e Produto 7- (Levantamento das propriedades prioritárias).

Situação até a presente data: Em execução.



Convite para participação na oficina de apresentação do Plano de Trabalho.

Gerenciadora de Projetos - Eixo 2

Para o desenvolvimento dos Programas previsto no Eixo 2, está prevista a atividade de gerenciamento de projetos, como meio de conferir organicidade e coerência entre os objetivos e metas e a operacionalização das ações.

Atividade 1: Gerenciadora de Projeto do Estudo da capacidade de suporte de corpos receptores.

Descrição da Atividade: Gerenciadora de Projetos operacionalização das ações da execução do Estudo da capacidade suporte de corpos receptores no reservatório da UHE Amador Aguiar I (Capim Branco).

Objetivos da atividade: Conferir organicidade e coerência entre os objetivos e metas e a operacionalização das ações com vistas ao acompanhamento e fiscalização da “Execução dos serviços e validação dos produtos oriundos da Estudo da capacidade de suporte de corpos receptores no reservatório da UHE Amador Aguiar I (Capim Branco I)”.

Número do Ato Convocatório publicado:

Ato Convocatório ABHA nº 009/2023 -
https://agenciaabha.com.br/uploads/7_editalis/contrato_003_2019_igam/2023/008_2023_ac/ato_convocatorio.pdf

Número do Contrato para execução da atividade: Contrato ABHA nº 010/2023.

Valor da atividade prevista no PAP em 2025: R\$ 804.013,00 (oitocentos e quatro mil e treze reais).

Valor da atividade contratada: R\$ 130.622,94 (cento e trinta mil, seiscentos e vinte e dois reais e noventa e quatro centavos).

Valor da atividade realizada em 2025: R\$ 30.043,27 (trinta mil, quarenta e três reais e vinte e sete centavos).


Link Portal da Transparência do CBH Araguari:

<https://www.cbharaguari.org.br/transparencia/projetos-aplicacao-dos-recursos/18/gerenciadora-de-projeto-do-estudo-da-capacidade-de-suporte-do-reservatorio-artificial-e-area-de-influencia-da-usina-hidreletrica-amador-aguiar-i-capim-branco-i-2023>

Modalidade de aplicação: Indireta de repasse.

Resultados Alcançados: Em 2025 foram entregues e aprovados os relatórios finais de monitoramento e o relatório final do estudo de capacidade de suporte, elaborados pela Envex Engenharia, objeto do Gerenciamento pela Raiz Ambiental.

Situação até a presente data: Concluído



P21 - PARECER TÉCNICO DO RELATÓRIO 19



**ASSOCIAÇÃO MULTISSETORIAL DE USUÁRIOS DE RECURSOS
HÍDRICOS DA BACIA HIDROGRÁFICA DO RIO ARAGUARI – ABHA –
GESTÃO DE ÁGUAS**

Ato Convocatório nº:	09/2023
Data:	11 de novembro de 2023
Vencido:	01

Uberlândia, MG, 01 de Abril de 2025

Página 93 de 94

ANEXO: ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA

Página 102



Anotação de Responsabilidade Técnica – ART
Lei nº 6.766, de 7 de Setembro de 1977

CREA-MG | ART ORDEM / SERVIÇO Nº 19020232878286

PROF. DR. ...

1. Identificação Técnica

PROF. DR. ...

2. Natureza do Projeto

3. Dados do Empreendimento

4. Descrição

5. Conclusão

6. Observações

7. Declaração

8. Assinatura

9. Rubrica

10. Assinatura

CREA-MG

Produto 21: Parecer Técnico do Relatório 19.

Atividade 2: Gerenciadora de Projeto da elaboração de Concepção, Projeto Básico e Projeto Executivo do Sistema de Esgotamento Sanitário dos municípios de Ibiá, Perdizes, Nova Ponte e Indianópolis

Descrição da Atividade: Gerenciadora de Projetos operacionalização das ações da elaboração de Concepção, Projeto Básico e Projeto Executivo do Sistema de Esgotamento Sanitário dos municípios de Ibiá, Perdizes, Nova Ponte e Indianópolis.

Objetivos da atividade: Conferir organicidade e coerência entre os objetivos e metas e a operacionalização das ações com vistas ao acompanhamento e fiscalização da execução dos serviços e validação dos produtos oriundos da “Elaboração de Estudo de Concepção, Projeto Básico, Estudos Ambientais e Projeto Executivo do Sistema de Esgotamento Sanitário em municípios inseridos na Bacia Hidrográfica do rio Araguari, no Estado de Minas Gerais.”

Número do Ato Convocatórios publicados:

Ato Convocatório ABHA nº 008/2023 -
https://agenciaabha.com.br/uploads/7_edital/contrato_003_2019_igam/2023/008_2023_ac/ato_convocatorio.pdf

Número do Contrato para execução da atividade: Contrato ABHA nº 012/2023.

Valor da atividade prevista no PAP em 2025: R\$ 804.013,00 (oitocentos e quatro mil e treze reais).

Valor da atividade contratada: R\$ 207.653,62 (duzentos e sete mil, seiscentos e cinquenta e três reais e sessenta e dois centavos).

Valor da atividade realizada em 2025: R\$ 20.765,39 (vinte mil, setecentos e sessenta e cinco reais e trinta e nove centavos).

Link Portal da Transparência do CBH Araguari:

<https://www.cbharaguari.org.br/transparencia/projetos-aplicacao-dos-recursos/22/gerenciadora-do-projeto-para-fiscalizacao-do-estudo-de-concepcao-projeto-basico-estudos-geotecnicos-e-ambientais-e-projeto-executivo-do-sistema-de-esgotamento-sanitario-de-4-municipios-2024>

Modalidade de aplicação: Indireta de repasse.

Resultados Alcançados: No ano de 2025 foi entregue a Aprovação dos Produtos 3 Relatórios de Fiscalização 1 dos municípios de Ibiá, Nova Ponte, Perdizes e Indianópolis. Além dos pareceres técnicos, foram realizados análise e emitido pareceres técnicos dos projetos básicos e estudos ambientais do sistema de esgotamento sanitário, além das fiscalizações em campo e reuniões presenciais para apresentação dos produtos elaborados nos municípios. Os serviços continuam em 2026 com previsão de término em julho de 2026.

Situação até a presente data: Em execução.



GERENCIADORA DE PROJETO PARA O GERENCIAMENTO, ACOMPANHAMENTO, FISCALIZAÇÃO, ANÁLISE E PARECER DOS PRODUTOS RELACIONADOS AO ESTUDO DE CONCEPÇÃO, PROJETO BÁSICO, ESTUDOS GEOTÉCNICOS E AMBIENTAIS E PROJETO EXECUTIVO DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO A SEREM DESENVOLVIDOS EM MUNICÍPIOS LOCALIZADOS NA BACIA HIDROGRÁFICA DO RIO ARAGUARI, NO ESTADO DE MINAS GERAIS



MUNICÍPIO DE IBÁ
RELATÓRIO DE FISCALIZAÇÃO 02
REV. 00

OUTUBRO/2025

GRUPO NOVOES
AV. BRASIL, 1000 - JARDIM SÃO CARLOS
38100-000 - ARAGUARI, MG
FONE: (34) 3246-4269 / (34) 98852-3403
WWW.AGENCIAABHA.COM.BR







GERENCIADORA DE PROJETO PARA O GERENCIAMENTO, ACOMPANHAMENTO, FISCALIZAÇÃO, ANÁLISE E PARECER DOS PRODUTOS RELACIONADOS AO ESTUDO DE CONCEPÇÃO, PROJETO BÁSICO, ESTUDOS GEOTÉCNICOS E AMBIENTAIS E PROJETO EXECUTIVO DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO A SEREM DESENVOLVIDOS EM MUNICÍPIOS LOCALIZADOS NA BACIA HIDROGRÁFICA DO RIO ARAGUARI, NO ESTADO DE MINAS GERAIS



MUNICÍPIO DE INDIANÓPOLIS
RELATÓRIO DE FISCALIZAÇÃO 02
REV. 00

OUTUBRO/2025

GRUPO NOVOES
AV. BRASIL, 1000 - JARDIM SÃO CARLOS
38100-000 - ARAGUARI, MG
FONE: (34) 3246-4269 / (34) 98852-3403
WWW.AGENCIAABHA.COM.BR

 <p>GERENCIADORA DE PROJETO PARA O GERENCIAMENTO, ACOMPANHAMENTO, FISCALIZAÇÃO, ANÁLISE E PARECER DOS PRODUTOS RELACIONADOS AO ESTUDO DE CONCEPÇÃO, PROJETO BÁSICO, ESTUDOS GEOTÉCNICOS E AMBIENTAIS E PROJETO EXECUTIVO DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO A SEREM DESENVOLVIDOS EM MUNICÍPIOS LOCALIZADOS NA BACIA HIDROGRÁFICA DO RIO ARAGUARI, NO ESTADO DE MINAS GERAIS</p>  <p>MUNICÍPIO DE NOVA PONTE RELATÓRIO DE FISCALIZAÇÃO 02 REV. 00</p> <p>OUTUBRO/2025</p> <p><small>www.novoes.org.br</small></p>	 <p>GERENCIADORA DE PROJETO PARA O GERENCIAMENTO, ACOMPANHAMENTO, FISCALIZAÇÃO, ANÁLISE E PARECER DOS PRODUTOS RELACIONADOS AO ESTUDO DE CONCEPÇÃO, PROJETO BÁSICO, ESTUDOS GEOTÉCNICOS E AMBIENTAIS E PROJETO EXECUTIVO DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO A SEREM DESENVOLVIDOS EM MUNICÍPIOS LOCALIZADOS NA BACIA HIDROGRÁFICA DO RIO ARAGUARI, NO ESTADO DE MINAS GERAIS</p>  <p>MUNICÍPIO DE PERDIZES RELATÓRIO DE FISCALIZAÇÃO 02 REV. 00</p> <p>OUTUBRO/2025</p> <p><small>www.novoes.org.br</small></p>
<p>Produto 2 - Parecer Técnico do Estudo de Concepção dos quatro municípios.</p>	

Componente: EIXO 3 – PROGRAMAS E AÇÕES ESTRUTURAIS

Quadro síntese dos desembolsos referente às ações previstas no Eixo 3 – Programas e Ações Estruturais.

PLANO PLURIANUAL DE APLICAÇÃO - 2025		Previsto	1º Semestre	2º Semestre	Acumulado no período	Acumulado no período (%)
3	EIXO 3 - Programas e Ações Estruturais	6.383.405,00	1.911.524,14	3.456.326,77	5.367.850,91	84,09%
3.3	PROGRAMA ÁGUA BOA (QUALIDADE DA ÁGUA)	3.513.128,00	624.723,26	2.439.017,91	3.063.741,17	87,21%
3.3.2	Sistema de Esgotamento Sanitário	3.513.128,00	624.723,26	2.439.017,91	3.063.741,17	87,21%
3.3.2.2	2 Execução de obras e ações estruturais	3.513.128,00	624.723,26	2.439.017,91	3.063.741,17	87,21%
3.4	PROGRAMA MAIS ÁGUA (QUANTIDADE DE ÁGUA)	668.803,00	199.384,61	378.365,33	577.749,94	86,39%
3.4.1		-			-	
3.4.1.1					-	
3.4.3	Recuperação e conservação de nascentes, mata ciliares e Áreas de Preservação Permanente	488.803,00	198.853,07	60.653,13	259.506,20	53,09%
3.4.3.1	3 Execução de obras e ações estruturais	488.803,00	198.853,07	60.653,13	259.506,20	53,09%
3.4.7	Apoio na implantação/ampliação/manutenção de viveiros destinados ao fornecimento de mudas para a recuperação de Áreas de Preservação Permanente	180.000,00	531,54	317.712,20	318.243,74	176,80%
3.4.7.2	5 Recuperação de mata ciliar	180.000,00	531,54	317.712,20	318.243,74	176,80%
3.6	PROGRAMA DE ATENDIMENTO À DEMANDA ESPONTÂNEA	1.756.120,00	931.950,79	460.403,35	1.392.354,14	79,29%
3.6.1	Atendimento à Demanda Espontânea	1.756.120,00	931.950,79	460.403,35	1.392.354,14	79,29%
<i>Gerenciadora de Projetos</i>		445.354,00	155.465,48	178.540,18	334.005,66	75,00%
TOTAL EIXO 3		6.383.405,00	1.911.524,14	3.456.326,77	5.367.850,91	84,09%

Subcomponente: 3.3. PROGRAMA ÁGUA BOA (QUALIDADE DA ÁGUA)

Ação: 3.3.2. Sistema de Esgotamento Sanitário

Atividade: 3.3.2.2. Execução de obras e ações estruturais

Descrição da Atividade 1: Implementação das redes coletoras de esgoto, interceptor, redes de interligação e travessias e poços de visita projetados do sistema de esgotamento sanitário no município de Tapira

Justificativa: A partir do projeto de redes coletoras elaborado, de modo a garantir aos objetivos de melhoria do esgotamento sanitário no município, conforme previsto no Plano Diretor de Recursos Hídricos da Bacia do rio Araguari, é de grande importância a implementação das redes coletoras de modo a coletar todo o esgoto gerado para posterior tratamento.

Resultados esperados: Com a execução desta ação espera-se obter o sistema de coleta de todo esgoto gerado nos municípios de Tapira

Número do Ato Convocatório publicado: ATO CONVOCATÓRIO ABHA Nº 003/2024

https://agenciaabha.com.br/uploads/7_editais/contrato_003_2019_igam/2024/003_202

[4_ac/Ato_Convocatorio_003-2024- Implementacao de rede coletora de esgoto - Tapira.pdf](#)

Número do Contrato para execução da atividade: Contrato ABHA N°009/2024

Valor previsto no PAP em 2025: R\$ 3.513.128,00 (Três milhões, quinhentos e treze mil e cento e vinte e oito reais).

Valor contratado: R\$ 5.654.113,34 (cinco milhões, seiscentos e cinquenta quatro mil, cento e treze reais e trinta e quatro centavos).

Valor da atividade realizada em 2025: R\$ 3.056.265,37 (três milhões, cinquenta e seis mil, duzentos e sessenta e cinco reais e trinta e sete centavos).

Link Portal da Transparência do CBH Araguari:

<https://www.cbharaguari.org.br/transparencia/projetos-aplicacao-dos-recursos/25/implementacao-das-redes-coletoras-de-esgoto-interceptor-de-recalque-e-pocos-de-visita-projetados-do-sistema-de-esgotamento-sanitario-no-municipio-de-tapira-2024>

Modalidade de aplicação: Indireta de repasse.

Resultados alcançados: Em 2025 foram emitidos os relatórios de medição 6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16 e 17. Por conta do período de chuvas e processos de desapropriação de áreas, a execução da obra foi prejudicada, ocasionando atrasos. Diante das justificativas apresentadas, foi prorrogado o prazo de execução, com previsão de conclusão em junho de 2026.

Situação: Em execução.





Despesas com locação de veículos, despesas de viagem e diárias para atividades de acompanhamento e fiscalização dos Contratos pela Equipe Técnica da ABHA Gestão de Águas: R\$ 7.475,80 (sete mil, quatrocentos e setenta e cinco reais e oitenta centavos).

Subcomponente: 3.4. PROGRAMA MAIS ÁGUA (QUANTIDADE DE ÁGUA)

3.4.3. Programa: Recuperação e conservação de nascentes, matas ciliares e Áreas de Preservação Permanente

Atividade: 3.4.3.1. Execução de obras e ações estruturais

Descrição da Atividade 1: Execução de delimitação, cercamento e recomposição florestal de Áreas de Preservação Permanente; Construção de terraços; Manutenção de estradas vicinais e apoio no fornecimento de sistema de tratamento de esgoto doméstico em propriedades rurais localizadas na bacia.

Justificativa: Atender as ações apontadas no “Projetos Individuais de Propriedade para Recuperação Ambiental da Microbacia do Córrego Capão da Erva, no Município de Santa Juliana/MG”, produto do Ato Convocatório nº 015/2022.

Resultados esperados: Execução das ações propostas e diagnosticadas, espera-se a

recuperação das áreas apontadas como degradadas e na melhoria da qualidade e quantidade dos recursos hídricos da bacia.

Número do Ato Convocatório publicado: Ato convocatório ABHA Nº 001//2024
<https://www.agenciaabha.com.br/doc/2070/ato-convocatorio-abha-n%EF%BF%BD-001/2024-execucao-do-pip-capao-da-erva.html>

Número do Contrato para execução da atividade: Contrato ABHA Nº 010/2024

Valor da atividade prevista no PAP em 2025: R\$ 488.803,00 (quatrocentos e oitenta e oito mil, oitocentos e três reais).

Valor da atividade contratada: R\$ 344.520,14 (trezentos e quarenta e quatro mil, quinhentos e vinte reais e quatorze centavos).

Valor da atividade realizada no ano de 2025: R\$ 177.091,37 (cento e setenta e sete mil, noventa e um reais e trinta e sete centavos).

Link Portal da Transparência do CBH Araguari:

<https://www.cbharaquari.org.br/transparencia/projetos-aplicacao-dos-recursos/28/contratacao-de-pessoa-juridica-para-fornecimento-de-servicos-materiais-e-insumos-para-o-plantio-de-mudas-nativas-do-cerrado-e-construcao-de-cercas-material-e-execucao-de-mini-te-e-bolso>

Modalidade de aplicação: Indireta de repasse.

Resultados alcançados: Contrato celebrado em 02 de agosto de 2024; Ordem de Serviço em 17 de agosto de 2024. No ano 2024, foi realizado o cercamento de todas as propriedades participantes, plantio de mudas nas áreas de preservação permanente, execução de barraginhas nas propriedades específicas, fornecimento de material de execução de tratamento de efluentes (biodigestor/ leito de secagem/ vala de drenagem) nas propriedades específicas. Manutenção por 4 anos envolvendo o fornecimento de insumos, aceiramento, limpeza/roçada, controle de formigas, coroamento, calagem, coveamento, adubação de plantio, aplicação de hidrogel e replantio. O plantio de mudas foi realizado entre novembro de 2024 e fevereiro de 2025. A 1ª manutenção foi realizada entre 07 de maio de 2025 e 06 de junho de 2025. A 2ª manutenção foi realizada entre 05 de dezembro de 2025 a 20 de janeiro de 2026. A 3ª manutenção está prevista para 01/05/2026 até 31/05/2026.

Situação: Em execução.



Registro Fotográfico da execução do Produto 2- 2ª manutenção



Registro fotográfico fiscalização do Produto 3- fornecimento de materiais e execução de biodigestores e barraginhas.

Descrição da Atividade 2: Apoio em ações que viabilizem a recuperação de mata ciliar e de Áreas de Preservação Permanente inseridas na bacia do rio Araguari no âmbito do Projeto Buriti- DMAE Uberlândia

Justificativa: Necessidade de promover a recuperação ambiental de matas ciliares e de Áreas de Preservação Permanente degradadas.

Resultados esperados: Recuperação de Áreas de Preservação Permanente com ações de conservação do solo, cercamento, plantio de mudas e manutenção do plantio.

Número do Ato Convocatório publicado:

Ato Convocatório ABHA Nº 012/2023 - <https://www.agenciaabha.com.br/doc/2043/ato-convocatorio-abha-n%EF%BF%BD-012/2023-protECAo-e-recuperacao-de-areas-de-reservacao-permanente.html>

Número do Contrato para execução da atividade: Contrato ABHA nº 016/2023 (Lote 5) e Contrato ABHA nº 002/2024 (Lote 6).

Valor da atividade prevista no PAP em 2025: R\$ 488.803,00 (quatrocentos e oitenta e oito mil, oitocentos e três reais).

Valor da atividade contratada: R\$ 751.034,15 (setecentos e cinquenta e um mil, trinta e quatro reais e quinze centavos). Ref. R\$ 30.647,00 (Lote 1) + R\$ 46.451,00 (Lote 2) + R\$ 76.149,20 (Lote 3) + R\$ 127.236,00 (Lote 4) + R\$ 80.990,67 (Lote 5) + R\$ 391.560,28 (Lote 6).

Valor da atividade realizada no ano de 2025: R\$ 78.312,06 (Setenta e oito mil, trezentos e doze reais e seis centavos).

Link Portal da Transparência do CBH Araguari:

<https://www.cbharaquari.org.br/transparencia/projetos-aplicacao-dos-recursos/23/programa-buriti-dmae-uberlandia-2023>

Modalidade de aplicação: Indireta de repasse.

Resultados alcançados: Já foram entregues os materiais previstos no Lote 1 (Arame liso cerca e Bobs), Lote 2 (Adubo e Calcário) e Lote 3 (Postes e mourões de eucalipto tratado para construção de cerca paraguaia). Além de também ter sido adquirido e entregue ao DMAE o Gel Hidroretentor para plantio e manutenção do plantio de mudas por meio do Pedido de Cotação – Processo Nº 036/2023. Do lote 5, foi construído todo o cercamento da área projetada (Medições 1, 2, 3 e 4). Bem como já foram realizados do Lote 6 os Produtos 1 (Plano de Trabalho), 2 (Plantio Completo na propriedade F1), 3 (Plantio completo na propriedade F2), 4 (Plantio completo na propriedade F3), 5 (Plantio completo na propriedade F4), 6 (Manutenção 1), 7 (Manutenção 2), 8 (Manutenção 3) ocorrida entre 08/04/2025 e 08/05/2025), 9 (Manutenção 4) ocorrida entre 01/11/2025 a 28/11/2025.

Situação até a presente data: Concluído.



Fiscalização da quarta etapa de manutenção em todas as propriedades em 03/12/2025.

Descrição da Atividade 3: Apoio em ações que viabilizem a recuperação de Área de Preservação Permanente no município de Araxá

Justificativa: Necessidade de promover a recuperação ambiental de APP.

Resultados esperados: Recuperação de Áreas de Preservação Permanente com ações cercamento, plantio de mudas, monitoramento da qualidade de água entre outras ações previstas no projeto

Número do Ato Convocatório publicado: Ato Convocatório ABHA/PN2 N°004/2025

<https://www.agenciaabha.com.br/doc/2664/ato-convocatorio-abhpn2-n-0042025-fornecimento-de-servicos-materiais-para-construcao-de-cercas-do-tipo-alambrado-e-calcamento-e-coleta-e-analise-de-agua-na-area-de-preservacao-permanente>

Número do Contrato para execução da atividade: Não houve (licitação resultou em

deserto).

Valor da atividade prevista no PAP em 2025: R\$ 488.803,00 (quatrocentos e oitenta e oito mil, oitocentos e três reais).

Valor da atividade prevista no Projeto: R\$ 338.000,00 (trezentos e trinta e oito mil reais).

Valor da atividade realizada em 2025: R\$ 531,54 (quinhentos e trinta e um reais e cinquenta e quatro centavos), referente a publicação do Extrato do Edital no Diário Eletrônico de Minas Gerais.

Modalidade de aplicação: Indireta de repasse.

Resultados alcançados: Após Procedimento de Manifestação de Interesse ABHA nº 001/2023 foi selecionado o Projeto proposto pelo Instituto de Planejamento e Desenvolvimento Sustentável de Araxá - IPDSA. Está em fase de orçamentos e elaboração do Ato Convocatório para aquisição de materiais e contratação dos serviços previstos no Projeto.

Situação até a presente data: O certame licitatório realizado em dezembro de 2025 foi declarado deserto devido à ausência de interessados. Em resposta, a nova minuta do Ato Convocatório para o exercício de 2026 já foi elaborada e encontra-se, atualmente, sob análise jurídica para posterior publicação.

Despesas com locação de veículos, despesas de viagem e diárias para atividades de acompanhamento e fiscalização dos Contratos pela Equipe Técnica da ABHA Gestão de Águas: R\$ 3.571,24 (três mil, quinhentos e setenta e um reais e vinte e quatro centavos).

Ação: 3.4.7. Apoio na implantação/ ampliação/ manutenção de viveiros destinados ao fornecimento de mudas para a recuperação de Áreas de Preservação Permanente

Atividade 3.4.7.2. Execução de obras e ações estruturais

Descrição da Atividade 1: Apoio para atividades de fornecimento de material e mão de obra especializada para montagem de 2 (duas) estufas agrícolas a fim de ampliar e otimizar a produção de mudas nativas

Justificativa: Necessidade de promover a recuperação ambiental de matas ciliares e de Áreas de Preservação Permanente degradadas.

Resultados esperados: Recuperação de Áreas de Preservação Permanente com ações de conservação do solo, fornecimento de mudas nativas para recuperação de nascentes e áreas degradadas.

Número do Ato Convocatório publicado: Ato Convocatório ABHA Nº 001/2025 - chrome-

extension://efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj/https://agenciaabha.com.br/uploads/7_e ditais/contrato_003_2019_igam/2025/001_2025_ac/Ato_Convocatorio.pdf

Número do Contrato para execução da atividade: Contrato ABHA nº 007/2025

Valor da atividade prevista no PAP em 2025: R\$ 180.000,00 (cento e oitenta mil reais).

Valor das despesas de publicação do Ato Convocatório: R\$ 531,54 (quinhentos e trinta e um reais e cinquenta e quatro centavos), referente a publicação do Extrato do Edital no Diário Eletrônico de Minas Gerais.

Valor da atividade contratada: R\$ 318.243,74 (Trezentos e dezoito mil, duzentos e quarenta e três reais e setenta e quatro centavos).

Valor da atividade realizada no ano de 2025: R\$ 317.395,01 (Trezentos e dezessete mil, trezentos e noventa e cinco reais e um centavo).

Link Portal da Transparência do CBH Araguari:

<https://www.cbharaguari.org.br/transparencia/projetos-aplicacao-dos-recursos/22/execucao-de-obras-e-aco-es-estruturais-apoio-na-implantacao-ampliacao-manutencao-de-viveiros-destinados-ao-fornecimento-de-mudas-para-a-recuperacao-de-areas-de-preservacao-permanente>

Modalidade de aplicação: Indireta de repasse.

Resultados alcançados: Foi realizado o fornecimento dos materiais e da montagem de uma estufa agrícola modelo *Poly House Standard* e uma estufa agrícola modelo *Zanna Shadow*, com irrigação mecanizada e quadro de comando elétrico, mesas teladas, bombas d'água, no Horto Municipal de Uberlândia/MG.

Situação até a presente data: Concluído.





Registro fotográfico da fiscalização realizada em 18/08/2025.

Despesas com locação de veículos e despesas de viagem para atividades de acompanhamento e fiscalização do Contrato pela Equipe Técnica da ABHA Gestão de Águas: R\$ 317,19 (trezentos e dezessete reais e dezenove centavos);

Subcomponente: 3.6. PROGRAMA DE ATENDIMENTO À DEMANDA ESPONTÂNEA

Ação: 3.6.1 Atendimento à Demanda Espontânea

Descrição: Execução de estudos, fomento de pesquisas, projetos ou obras a serem selecionadas por chamamento específico de Demanda Espontânea bem como de projetos já devidamente aprovados.

Justificativa: Direcionar investimentos em áreas ou situações não contempladas pelas linhas de ações descritas neste Plano, está prevista dotação orçamentária para atendimento à demanda espontânea, cuja aplicação sujeitar-se-á a critérios definidos pela CTPLAN.

Resultados esperados: Fomento a estudos, pesquisa, projeto ou obras em desenvolvimento e a serem selecionadas nas linhas temáticas prioritárias para investimento instituídas pela Deliberação Normativa CBH Araguari Nº 107 de 17 de dezembro de 2021 como ainda de critérios a serem definidos pela CTPlan.

Descrição da Atividade 1: Apoio em ações que viabilizem a implementação do pátio de compostagem de resíduos orgânicos das feiras livres de Uberlândia.

Justificativa: Necessidade de implementação do pátio de compostagem de resíduos orgânicos das feiras livres de Uberlândia.

Resultados esperados: Implementação do pátio de compostagem de resíduos

orgânicos das feiras livres de Uberlândia.

Número do Ato Convocatório publicado: Ato Convocatório ABHA Nº004/2024

<https://www.agenciaabha.com.br/doc/2105/ato-convocatorio-abha-n%EF%BF%BD-004/2024-contratacao-de-pessoa-juridica-para-elaboracao-de-projetos-executivos,-fornecimento-de-equipamentos-e-materiais-para-construcao-de-patio-de-compostagem-de-residuos-organicos-de-feiras-livres-em-uberlandia-%EF%BF%BD-mg.html>

Número do Contrato para execução da atividade: Contrato ABHA/ARI Nº 013/2024 – Igam

Valor da atividade prevista no PAP em 2025: R\$ 1.756.120,00 (um milhão, setecentos e cinquenta e seis mil e cento e vinte reais).

Valor da atividade contratada: R\$1.900.362,16 (um milhão, novecentos mil e trezentos e sessenta e dois reais e dezesseis centavos).

Valor da atividade realizada em 2025: R\$ 1.390.258,55 (um milhão, trezentos e noventa mil, duzentos e cinquenta e oito reais e cinquenta e cinco centavos).

Link Portal da Transparência do CBH Araguari:

<https://www.cbharaquari.org.br/transparencia/projetos-aplicacao-dos-recursos/29/contratacao-de-pessoa-juridica-empresa-de-engenharia-especializada-na-prestacao-de-servicos-para-execucao-de-levantamento-planialtimetrico-e-cadastral-elaboracao-de-projetos-executivos>

Modalidade de aplicação: Indireta de repasse.

Resultados alcançados: Em 2025, as construção do pátio de compostagem foi concluída e também o fornecimento dos equipamentos.

Situação até a presente data: Concluído





Registro da cerimônia de entrega do pátio de compostagem, realizada em 29 de agosto de 2025.

Descrição da Atividade 2: Projeto de Construção de valas para o aterro sanitário de pequeno porte do Consórcio Intermunicipal para o Desenvolvimento Ambiental Sustentável – Inter-Ambiental

Justificativa: Em 2024 houve o chamamento público no âmbito de demanda espontânea para elaboração de estudos, projetos ou execução de obras no âmbito do CBH Araguari. Assim, após processo de seleção e julgamento das propostas, foi selecionado em 1º lugar e aprovado pelo CBH Araguari, por meio da Deliberação CBH Araguari nº 209 de 05 de dezembro de 2024, a seleção do projeto e a destinação dos recursos da Cobrança para sua execução.

Resultados esperados: Construção de vala sanitária no aterro de pequeno porte do município para destinação final ambientalmente correta dos resíduos sólidos gerados no município de Santa Juliana.

Número do Edital de Chamamento Público realizado: Edital de Chamamento Público ABHA Nº 001/2024 - Demanda Espontânea

<https://www.agenciaabha.com.br/doc/2262/chamamento-publico-n%E2%82%AC%82-001/2024-demanda-espontanea-chamamento-publico-para-selecao-de-propostas-para-execucao-de-estudos,-programas,-projetos-ou-obras-na-bacia-hidrografica-do-rio-araguari.html>

Número do Contrato para execução da atividade: Contrato de Transferência ABHA Nº 001/2024.

Valor da atividade repassada em 2024: R\$ 1.821.882,51 (hum milhão e oitocentos e vinte e um mil e oitocentos e oitenta e dois reais e cinquenta e um centavos).

Modalidade de aplicação: Direta de repasse.

Resultados alcançados: Após a seleção pela ABHA e Deliberação do CBH Araguari do resultado final do chamamento público, conforme Edital de Chamamento Público para os projetos que envolvam obras, foi firmado o Contrato de Transferência dos recursos da Cobrança para conta específica do projeto aberta pelo município, que permanecerá bloqueada e Gerenciada pela Caixa Econômica Federal por meio do serviços da Caixa Políticas Públicas. Assim, conforme a execução do projeto os recursos serão liberados mediante autorização da ABHA de acordo com as medições realizadas e o andamento das obras. Em 2025, foram concluídas as análises técnicas dos projetos de terraplanagem, poços (monitoramento e artesiano) e dos sistemas de geomembrana e balança rodoviária. Com todos os processos licitatórios finalizados e auditados, a etapa atual foca na análise da execução para viabilizar o desbloqueio dos recursos

Situação até a presente data: Em execução.



Registro Fotográfico da Fiscalização ao Aterro Sanitário de Pequeno Porte - ASPP em Santa Juliana/MG.

Descrição da Atividade 3: Projeto “Marco estrutural da coleta seletiva de Uberlândia – início da operação estruturada por insumo”, do Departamento Municipal de Água e Esgoto de Uberlândia

Justificativa: Em 2024 houve o chamamento público no âmbito de demanda espontânea para elaboração de estudos, projetos ou execução de obras no âmbito do CBH Araguari. Assim, após processo de seleção e julgamento das propostas, foi selecionado em 2º lugar e aprovado pelo CBH Araguari, por meio da Deliberação CBH Araguari nº 209 de 05 de dezembro de 2024, o projeto proposto pelo DMAE Uberlândia.

Resultados esperados: Construção de área de implementação do pátio de triagem dos vidros coletados do município de Uberlândia para reciclagem e destinação final ambientalmente correta dos vidros gerados.

Número do Edital de Chamamento Público realizado: Edital de Chamamento Público ABHA Nº 001/2024 - Demanda Espontânea

<https://www.agenciaabha.com.br/doc/2262/chamamento-publico-n%EF%BF%BD-001/2024-demanda-espontanea-chamamento-publico-para-selecao-de-propostas-para-execucao-de-estudos.-programas.-projetos-ou-obras-na-bacia-hidrografica-do-rio-araguari.html>

Número do Contrato para execução da atividade: Contrato de Transferência ABHA nº 002/2024.

Valor da atividade repassada em 2024: R\$ 2.171.122,12 (Dois milhões e cento setenta e um mil e cento e vinte e dois reais e doze centavos).

Modalidade de aplicação: Direta de repasse.

Resultados alcançados: Após a seleção pela ABHA e Deliberação do CBH Araguari do resultado final do chamamento público, conforme Edital de Chamamento Público para os projetos que envolvam obras, foi firmado o Contrato de Transferência dos recursos da Cobrança para conta específica do projeto aberta pelo município, que permanecerá bloqueada e Gerenciada pela Caixa Econômica Federal por meio dos serviços da Caixa Políticas Públicas. Assim, conforme a execução do projeto os recursos serão liberados mediante autorização da ABHA de acordo com as medições realizadas e o andamento das obras. Em 2025, foram concluídas as análises técnicas dos projetos e produtos adquiridos (retroescavadeira, contentores-PEV, balança rodoviária, notebook). Todos os processos licitatórios finalizados e auditados, a etapa de fiscalização dos produtos adquiridos até o momento já foi realizada. O valor desbloqueado até o momento é de R\$ 1.389.888,00 (Um milhão, trezentos e oitenta e nove mil, oitocentos e oitenta e oito reais).

Situação até a presente data: Em execução.



Registro fotográfico de fiscalização realizada pela Gerenciadora (Caixa Econômica Federal) em 26/12/2025.

Despesas com locação de veículos, despesas de viagem e diárias para atividades de acompanhamento e fiscalização dos Contratos pela Equipe Técnica da ABHA Gestão de Águas: R\$ 2.095,59 (dois mil, noventa e cinco reais e cinquenta e nove centavos).

Gerenciamento de Projetos - Eixo 3

Para o desenvolvimento do Programa 6 (Programa de Apoio à Demanda Espontânea) está prevista a atividade de gerenciamento de projetos, como meio de conferir organicidade e coerência entre os objetivos e metas e a operacionalização das ações.

Descrição da Atividade 1: Gerenciadora de Projetos operacionalização das ações
Objetivos da atividade: Conferir organicidade e coerência entre os objetivos e metas e a operacionalização das ações com vistas ao acompanhamento e fiscalização da execução dos serviços e validação dos produtos oriundos da “Implementação das redes coletoras de esgoto, interceptor, de recalque e poços de visita projetados do sistema de esgotamento sanitário nos municípios de Pratinha e Pedrinópolis e do Cadastro técnico

multifinalitário das redes de abastecimento de água, esgotamento sanitário e drenagem pluvial no município de Patrocínio, no Estado de Minas Gerais”.

Número do Ato Convocatórios publicados:

Ato Convocatório ABHA nº 011/2023 - <https://www.agenciaabha.com.br/doc/2042/ato-convocatorio-abha-n%EF%BF%BD-011/2023-contratacao-de-pessoa-juridica-para-gerenciadora-de-projeto.html>

Número do Contrato para execução da atividade: Contrato ABHA nº 013/2023.

Valor da atividade prevista no PAP de 2025: R\$ 445.354,00 (quatrocentos e quarenta e cinco mil e trezentos e cinquenta e quatro reais).

Valor da atividade contratada: R\$ 206.959,64(duzentos e seis mil, novecentos e cinquenta e nove reais e sessenta e quatro centavos) + Aditivo no valor de R\$ 33.002,90 (trinta e dois mil e dois reais e noventa centavos).

Valor da atividade realizada em 2025: R\$ 44.680,28 (quarenta e quatro mil, seiscentos e oitenta reais e vinte e oito centavos).

Link Portal da Transparência do CBH Araguari:

<https://www.cbharaquari.org.br/transparencia/projetos-aplicacao-dos-recursos/20/gerenciadora-da-implementacao-das-redes-coletoras-de-esgoto-nos-municipios-de-pratinha-e-de-pedrinopolis-e-do-cadastro-tecnico-multifinalitario-de-redes-no-municipio-de-patrocinio-2023>

Modalidade de aplicação: Indireta de repasse.

Resultados Alcançados: Em 2024 foi executado pela Gerenciadora contratada o acompanhamento, análise, fiscalização e parecer técnico dos produtos elaborados referente as obras de implementação de redes coletoras de esgoto de Pratinha e Pedrinópolis e do cadastro de redes de Patrocínio. As obras de implementação das redes coletoras de Pratinha e Pedrinópolis foram concluídas, respectivamente nos meses de agosto e setembro de 2024. Com relação as cadastro de redes de Patrocínio, em 2024 foi elaborado o Plano de Trabalho e analisados os produtos elaborados pela Planal Engenharia, objeto do Gerenciamento, a saber: **Produto 1** – Patrocínio (Parecer Técnico do Plano de Trabalho); **Produto 2** – Patrocínio (Parecer Técnico do Cadastro das Unidades Operacionais e cadastro técnico multifinalitário das redes e relatório diagnóstico e levantamento planialtimétrico com memorial descritivo, relatório técnico e AS-BUILT para avaliação e validação do Distrito de Salitre de Minas); **Produto 3** – Patrocínio (Parecer Técnico do Cadastro Técnico das Unidades Operacionais, cadastro técnico multifinalitário das redes de esgotamento sanitário, abastecimento de água e drenagem pluvial e relatório diagnóstico e levantamento planialtimétrico com memorial descritivo, relatório técnico e AS-BUILT para avaliação e validação do Distrito de São Benedito); **Produto 4** – Patrocínio (Parecer Técnico do Cadastro Técnico das Unidades Operacionais das redes de esgotamento sanitário, abastecimento de água e drenagem pluvial e relatório diagnóstico das unidades da área do Lote1); **Produto 5** (Parecer Técnico do Levantamento Planialtimétrico Cadastral com memorial descritivo e relatório técnico); **Produto 7** (Parecer Técnico do Cadastro de Redes de Esgoto); além dos Relatórios de Fiscalização realizados em Patrocínio e Relatórios de Fiscalização de Pratinha e de Pedrinópolis. Diante do aditivo de prazo para entrega dos produtos relacionados ao cadastro de redes de Patrocínio, foi necessário o aditivo de prazo por mais 60 (sessenta dias) e o valor de

R\$ 33.002,90 (trinta e dois mil e dois reais e noventa centavos) junto à Gerenciadora. O Produto 6 foi avaliado e finalizado em fevereiro de 2025.

Situação até a presente data: Concluído.

<div style="text-align: center;">    </div> <p style="text-align: center;">PRODUTO 06 - TRECHO COMPLEMENTAR: PARECER TÉCNICO DO RELATÓRIO DIAGNÓSTICO "CADASTRO DE REDES DE ESGOTO E DRENAGEM PLUVIAL" LOTE 1 - SEDE MUNICIPAL</p>  <p style="text-align: center;">ASSOCIAÇÃO MULTISSETORIAL DE USUÁRIOS DE RECURSOS HÍDRICOS DA BACIA HIDROGRÁFICA DO RIO ARAGUARI – ABHA – GESTÃO DE ÁGUAS</p> <table border="1" style="width: 100%; margin-top: 10px;"> <tr> <td>Ato Consultivo nº:</td> <td>011/2024</td> </tr> <tr> <td>Data:</td> <td>11 de fevereiro de 2025</td> </tr> </table> <p style="text-align: center; font-size: small;">Uberlândia, MG, 11 de Janeiro de 2025</p>	Ato Consultivo nº:	011/2024	Data:	11 de fevereiro de 2025	<div style="text-align: right; margin-bottom: 10px;">    Página 2 de 7 </div> <div style="text-align: center; margin-bottom: 10px;"> SUMÁRIO </div> <table border="0" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 5%;">1.</td> <td style="width: 90%;">INTRODUÇÃO</td> <td style="width: 5%; text-align: right;">3</td> </tr> <tr> <td>2.</td> <td>IDENTIFICAÇÃO</td> <td style="text-align: right;">3</td> </tr> <tr> <td>2.1.</td> <td>IDENTIFICAÇÃO DO EMPREENDIMENTO</td> <td style="text-align: right;">3</td> </tr> <tr> <td>2.2.</td> <td>IDENTIFICAÇÃO DA EMPRESA EXECUTORA</td> <td style="text-align: right;">4</td> </tr> <tr> <td>2.3.</td> <td>IDENTIFICAÇÃO DA CONSULTORIA TÉCNICA</td> <td style="text-align: right;">4</td> </tr> <tr> <td>2.4.</td> <td>IDENTIFICAÇÃO DOS PROFISSIONAIS RESPONSÁVEIS</td> <td style="text-align: right;">5</td> </tr> <tr> <td>3.</td> <td>PARECER DA REVISÃO</td> <td style="text-align: right;">6</td> </tr> <tr> <td>4.</td> <td>REFERÊNCIAS</td> <td style="text-align: right;">7</td> </tr> </table> 	1.	INTRODUÇÃO	3	2.	IDENTIFICAÇÃO	3	2.1.	IDENTIFICAÇÃO DO EMPREENDIMENTO	3	2.2.	IDENTIFICAÇÃO DA EMPRESA EXECUTORA	4	2.3.	IDENTIFICAÇÃO DA CONSULTORIA TÉCNICA	4	2.4.	IDENTIFICAÇÃO DOS PROFISSIONAIS RESPONSÁVEIS	5	3.	PARECER DA REVISÃO	6	4.	REFERÊNCIAS	7
Ato Consultivo nº:	011/2024																												
Data:	11 de fevereiro de 2025																												
1.	INTRODUÇÃO	3																											
2.	IDENTIFICAÇÃO	3																											
2.1.	IDENTIFICAÇÃO DO EMPREENDIMENTO	3																											
2.2.	IDENTIFICAÇÃO DA EMPRESA EXECUTORA	4																											
2.3.	IDENTIFICAÇÃO DA CONSULTORIA TÉCNICA	4																											
2.4.	IDENTIFICAÇÃO DOS PROFISSIONAIS RESPONSÁVEIS	5																											
3.	PARECER DA REVISÃO	6																											
4.	REFERÊNCIAS	7																											
<p>Parecer Técnico da revisão do Relatório do Cadastro de água – Patrocínio/MG.</p>																													

Descrição da Atividade 2: Gerenciadora de Projetos operacionalização das ações

Objetivos da atividade: Conferir organicidade e coerência entre os objetivos e metas e a operacionalização das ações com vistas ao acompanhamento e fiscalização da execução dos serviços e validação dos produtos oriundos da “Implementação das redes coletoras de esgoto, interceptor, de recalque e poços de visita projetados do sistema de esgotamento sanitário nos município de Tapira” e do “Cadastro técnico multifinalitário das redes de abastecimento de água, esgotamento sanitário e drenagem pluvial no município de Araguari, no Estado de Minas Gerais”.

Número do Ato Convocatórios publicados:

Ato Convocatório ABHA nº 002/2024 - <https://www.agenciaabha.com.br/doc/2081/ato-convocatorio-abha-n%EF%BF%BD-002/2024-gerenciadora-de-projetos-relacionada-a-implementacao-de-redes-coletoras-de-egoto-e-cadastro-de-rede-em-municipios-inseridas-na-bacia-do-rio-araguari.html>

Número do Contrato para execução da atividade: Contrato ABHA nº 008/2024.

Valor da atividade prevista no PAP em 2025: R\$ 445.354,00 (quatrocentos e quarenta e cinco mil e trezentos e cinquenta e quatro reais).

Valor da atividade contratada: R\$ 333.678,84 (trezentos e trinta e três mil, seiscentos e setenta e oito reais e oitenta e quatro centavos).

Valor da atividade realizada em 2025: R\$ 255.717,96 (duzentos e cinquenta e cinco mil, setecentos e dezessete reais e noventa e seis centavos).






Link Portal da Transparência do CBH Araguari:

<https://www.cbharaguari.org.br/transparencia/projetos-aplicacao-dos-recursos/27/contratacao-de-pessoa-juridica-gerenciadora-de-projeto-para-o-gerenciamento-acompanhamento-fiscalizacao-analise-e-parecer-dos-produtos-relacionados-a-implementacao-das-redes-coletor>

Modalidade de aplicação: Indireta de repasse.

Resultados Alcançados: Em 2025, foram emitidos os Relatórios mensais de medição e os Relatórios de Fiscalização referentes às atividades e fiscalização do cadastro técnico multifinalitário de redes de Araguari e das obras de implementação das redes coletoras de esgoto de Tapira. O cadastro de redes de Araguari foi finalizado em 2025 e as obras da implementação das redes coletoras de esgoto em Tapira está em execução, sendo acompanhado e fiscalizado pela empresa executora.

Situação até a presente data: Em execução com previsão de conclusão em junho de 2026.

<div style="text-align: center;">    <div style="background-color: #4a7c9c; color: white; padding: 10px; text-align: center;"> <p>RELATÓRIO MENSAL DE ATIVIDADES – NOVEMBRO/2025</p> </div> </div>	<div style="text-align: center;">   <p>Relatório Mensal de Atividades</p> <p>PROCESSO SELETIVO Nº 002 / 2024 CONTRATO ABHA Nº 008/2024 - IGAM</p> <p>I - Introdução</p> <p>A empresa Construtora Project Elevé, inscrita no CNPJ 25.315.478/0001-05, vem apresentar o Relatório Mensal de Atividades, para atender o ATO CONVOCATÓRIO ABHA Nº 002 / 2024, PROCESSO SELETIVO / CONCORRÊNCIA, CONTRATO ABHA IGAM nº008/2024, referente ao período de 01/11/2025 a 02/11/2025.</p> <p>II - Objeto</p> <p>De acordo com o ATO CONVOCATÓRIO ABHA nº 002/2024, o objeto do edital é a contratação de Técnico Jefeiro, Gerenciador de Projeto, para o gerenciamento, acompanhamento, fiscalização, análise e parecer dos produtos relacionados à implementação das redes coletoras de esgoto e do sistema técnico esbafatório de redes em municípios localizados na Bacia Hidrográfica do Rio Araguari, no Estado de Minas Gerais.</p> <p>III - Abrangência dos Serviços</p> <p>Os serviços relativos a esta contratação abrangem o gerenciamento, acompanhamento, fiscalização, análise e parecer relativos das seguintes ações:</p> <p>I. Implementação das redes coletoras de esgoto; interrupção de vazão e preço de venda propostos do sistema de esgotamento sanitário em municípios inseridos na Bacia Hidrográfica do Rio Araguari, a saber: Tapira/MG e Distrito de Alto da Serra, D. Terras de Referência do Rio Comarcante ABHA Nº 002/2024.</p> <p>II. Calcular o custo mensal/módulo de redes de abastecimento de água esgotamento sanitário e drenagem pluvial no município de Araguari/MG base nos os dados, produtos a serem entregues pela Contratada objeto do Gerenciamento, O Termo de Referência do Ato Convocatório ABHA Nº 013/2025.</p> <div style="text-align: center;">  Págs 4 </div> </div>
--	--

Relatório Mensal de Atividades – Novembro/2025.

Atividade 3: Gerenciadora dos Projetos de Construção de valas para o aterro sanitário de pequeno porte do Consórcio Intermunicipal para o Desenvolvimento Ambiental Sustentável – Inter-Ambiental e “Marco estrutural da coleta seletiva de Uberlândia – início da operação estruturada por insumo”, do Departamento Municipal de Água e Esgoto de Uberlândia.

Descrição da Atividade: Gerenciadora de Projetos incluindo análise pré-contratual, verificação de processos licitatórios, assessoria técnica, acompanhamento de obras e vistorias de engenharia.

Objetivos da atividade: Garantir a conformidade legal e a transparência na seleção das empresas executoras, monitorar a conformidade dos processos licitatórios, o progresso das frentes de trabalho, o desbloqueio de repasses e prestação de contas final.

Número do Contrato para execução da atividade: Contrato ABHA nº 014/2023.

Valor da atividade prevista no PAP em 2025: R\$ 445.354,00 (Quatrocentos e quarenta e cinco mil, trezentos e cinquenta e quatro reais).

Valor da atividade contratada: R\$ 315.627,50 (Trezentos e quinze mil, seiscentos e vinte sete reais e cinquenta centavos).


Valor da atividade realizada no ano de 2025: R\$ 33.607,42 (Trinta e três mil, seiscentos e sete reais e quarenta e dois centavos).

Link Portal da Transparência do CBH Araguari:

<https://www.cbharaguari.org.br/transparencia/projetos-aplicacao-dos-recursos/15/gerenciadora-de-projetos>

Modalidade de aplicação: Indireta de repasse.

Resultados Alcançados: Em 2025 foi entregue o produto 1 (Análise e assessoria de projetos e empreendimentos)



Reunião de alinhamento entre a Gerenciadora Caixa Econômica Federal, Consórcio Inter-Ambiental, DMAE e ABHA em 14/02/2025.

3. CONSIDERAÇÕES

Seguindo com seu papel de Entidade Equiparada às funções de Agência de Bacia do CBH Araguari a ABHA Gestão de Águas vem desenvolvendo suas funções na execução das ações previstas no Plano de Aplicação Plurianual – PAP, sejam eles relacionados a estudos, programas, projetos e obras para a melhoria e proteção dos recursos hídricos da bacia do rio Araguari.

A equipe técnica e administrativa da ABHA têm dado suporte às demandas do CBH Araguari com a organização e participação nas Plenárias, reuniões das Câmaras Técnicas e Grupos de Trabalho, visitas técnicas e acompanhamento de obras e serviços, na elaboração de Editais para diversos fins, na continuidade de ações em andamento, na discussão de implementação de ações previstas, no atendimento aos usuários dos recursos hídricos através dos canais de comunicação disponibilizado pela Entidade Equiparada como ainda no atendimento às demandas provenientes do Comitê.

Com o resultado das atividades desenvolvidas, a ABHA desembolsou no ano de 2025 o total de R\$ 13.184.858,54 (treze milhões, cento e oitenta e quatro mil, oitocentos e cinquenta e oito reais e cinquenta e quatro centavos), correspondendo a

61,98% do total previsto no PAP para o exercício de 2025, conforme Quadro em anexo. Desta forma, resultou em um saldo de R\$ 8.086.532,46 (oito milhões, oitenta e seis mil, quinhentos e trinta e dois reais e quarenta e seis centavos), que ficará disponível para oportunidade de investimentos.

Com relação ao avanço físico, das 21 (vinte e uma) atividades previstas no PAP 2025 foram iniciadas/executadas 20 (vinte), conforme descrição de cada uma das ações constantes neste relatório, que resultou em 95,23% de execução das ações previstas no PAP 2025.

Vale destacar que, a atividade prevista em 2025 que não houve desenvolvimento foi a gerenciadora de projetos do Eixo 1, que foi finalizada a contratação e prestação de serviços no ano de 2024, não restando prejudicada a atividade de manutenção do SIRH Araguari durante o exercício de 2025.

Também, na Gestão Proativa, vale destacar como Investimentos Indiretos, a parceria por meio do Acordo de Cooperação Técnica firmado entre ABHA Gestão de Águas e o Departamento Municipal de Água e Esgoto de Uberlândia – DMAE, com o objetivo de viabilizar o apoio técnico por servidores do DMAE Uberlândia na fiscalização da execução do Pátio de Compostagem, obra finalizada e entregue em 2025. Tal Acordo de Cooperação Técnica contribuiu no apoio técnica para a fiscalização da construção da obra, otimizando os recursos financeiros na contratação de gerenciadora para atividades de fiscalização.

Este relatório retrata com fidedignidade a execução física e financeira do Plano de Aplicação dos recursos da cobrança pelo uso dos recursos hídricos em âmbito da Bacia Hidrográfica do Rio Araguari no exercício de 2025.

Araguari-MG, 03 de março de 2026.

HYGOR EVANGELISTA SIQUEIRA
Assinado de forma digital por
HYGOR EVANGELISTA
SIQUEIRA:08379708652
2
Dados: 2026.03.03 17:04:59 -03'00'

HYGOR EVANGELISTA SIQUEIRA
Gerente de Execução
ABHA Gestão de Águas

ANGELICA EULALIA FERNANDES
Assinado de forma digital por
ANGELICA EULALIA FERNANDES
SPIRANDELLI DE
QUEIROZ:74482866687
Dados: 2026.03.04 16:45:19 -03'00'

ANGÉLICA E. F. ESPIRANDELLI
Diretora Técnica
ABHA Gestão de Águas

Anexo - Quadro do desembolso financeiro nas ações previstas no PAP 2025

PLANO PLURIANUAL DE APLICAÇÃO - 2025		Previsto	1º Semestre	2º Semestre	Acumulado no período	Acumulado no período (%)
1	EIXO 1 - Programas e Ações de Gestão	3.363.796,00	496.962,02	335.065,06	832.027,08	24,73%
1.1	PROGRAMA DE ATENDIMENTO ÀS ATIVIDADES DO CBH	1.145.983,00	24.478,21	111.113,64	135.591,85	11,83%
1.1.1	Apoio, manutenção e fortalecimento do CBH Araguari	1.145.983,00	24.478,21	111.113,64	135.591,85	11,83%
1.1.1.1	1 Apoio e manutenção do Comitê	131.912,00	14.831,13	47.434,70	62.265,83	47,20%
1.1.1.1.2	1 Agenda Anual de Atividades	428.301,00	7.186,69	52.800,02	59.986,71	14,01%
1.1.1.3	1 Mobilização social	143.000,00	-	10.000,00	10.000,00	6,99%
1.1.1.4	1 Treinamento e capacitação	442.770,00	2.460,39	878,92	3.339,31	0,75%
1.2	PROGRAMA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE RECURSOS	1.050.000,00	339.336,31	70.865,17	410.201,48	39,07%
1.2.1	Planejamento dos recursos hídricos	450.000,00	177.353,00	65.511,88	242.864,88	53,97%
1.2.1.7	1 Rede de informações sobre recursos hídricos (SIRH Araguari)	450.000,00	177.353,00	65.511,88	242.864,88	53,97%
1.2.2	Ações institucionais	100.000,00	3.912,69	4.978,31	8.891,00	8,89%
1.2.2.3	1 Apoio aos processos de Outorga	100.000,00	3.912,69	4.978,31	8.891,00	8,89%
1.2.4	Ações especiais	500.000,00	158.070,62	374,98	158.445,60	31,69%
1.2.4.2	1 Revisão do Plano Diretor de Recursos Hídricos	300.000,00	2.687,40	374,98	3.062,38	1,02%
1.2.4.4	5 Apoio a projeto de Pesquisa	200.000,00	155.383,22	-	155.383,22	77,69%
1.5	PROGRAMA DE MOBILIZAÇÃO, COMUNICAÇÃO SOCIAL E	933.130,00	133.147,50	153.086,25	286.233,75	30,67%
1.5.1.1	4 Apoio nas ações de comunicação e mobilização social da população	186.230,00	7.680,00	13.665,45	21.345,45	11,46%
1.5.2.1	4 Desenvolvimento de material Institucional do CBH Araguari	224.400,00	550,00	23.230,80	23.780,80	10,60%
1.5.3.1	4 Apoio na Difusão em mídias	522.500,00	124.917,50	116.190,00	241.107,50	46,14%
Gerenciadora de Projetos		234.683,00	-	-	-	0,00%
TOTAL EIXO 1		3.363.796,00	496.962,02	335.065,06	832.027,08	24,73%
2	EIXO 2 - Programas e Ações de Planejamento	11.524.190,00	1.508.625,65	5.476.354,90	6.984.980,55	60,61%
2.3	PROGRAMA ÁGUA BOA (QUALIDADE DA ÁGUA)	10.270.177,00	1.418.714,26	5.226.267,69	6.644.981,95	64,70%
2.3.2	Sistema de Esgotamento Sanitário	7.650.000,00	549.646,91	4.002.532,33	4.552.179,24	59,51%
2.3.2.1	2 Elaboração de estudos, planos ou projetos	7.650.000,00	549.646,91	4.002.532,33	4.552.179,24	59,51%
2.3.5	Ações Especiais	2.620.177,00	869.067,35	1.223.735,36	2.092.802,71	79,87%
2.3.5.1	5 Estudos sobre capacidade de suporte de corpos receptores	2.620.177,00	869.067,35	1.223.735,36	2.092.802,71	79,87%
2.4	PROGRAMA MAIS ÁGUA (QUANTIDADE DE ÁGUA)	450.000,00	51.561,96	237.185,03	288.746,99	64,17%
2.4.6	Implantação do Programa Produtor de Água	450.000,00	51.561,96	237.185,03	288.746,99	64,17%
2.4.6.1	3 Elaboração de estudos, planos e projetos - Estruturação do Programa Produtor de Água	450.000,00	51.561,96	237.185,03	288.746,99	64,17%
Gerenciadora de Projetos		804.013,00	38.349,43	12.902,18	51.251,61	6,37%
TOTAL EIXO 2		11.524.190,00	1.508.625,65	5.476.354,90	6.984.980,55	60,61%
3	EIXO 3 - Programas e Ações Estruturais	6.383.405,00	1.911.524,14	3.456.326,77	5.367.850,91	84,09%
3.3	PROGRAMA ÁGUA BOA (QUALIDADE DA ÁGUA)	3.513.128,00	624.723,26	2.439.017,91	3.063.741,17	87,21%
3.3.2	Sistema de Esgotamento Sanitário	3.513.128,00	624.723,26	2.439.017,91	3.063.741,17	87,21%
3.3.2.2	2 Execução de obras e ações estruturais	3.513.128,00	624.723,26	2.439.017,91	3.063.741,17	87,21%
3.4	PROGRAMA MAIS ÁGUA (QUANTIDADE DE ÁGUA)	668.803,00	199.384,61	378.365,33	577.749,94	86,39%
3.4.3	Recuperação e conservação de nascentes, mata ciliares e Áreas de Preservação Permanente	488.803,00	198.853,07	60.653,13	259.506,20	53,09%
3.4.3.1	3 Execução de obras e ações estruturais	488.803,00	198.853,07	60.653,13	259.506,20	53,09%
3.4.7	Apoio na implantação/ampliação/manutenção de viveiros	180.000,00	531,54	317.712,20	318.243,74	176,80%
3.4.7.2	5 Recuperação de mata ciliar	180.000,00	531,54	317.712,20	318.243,74	176,80%
3.6	PROGRAMA DE ATENDIMENTO À DEMANDA ESPONTÂNEA	1.756.120,00	931.950,79	460.403,35	1.392.354,14	79,29%
3.6.1	Atendimento à Demanda Espontânea	1.756.120,00	931.950,79	460.403,35	1.392.354,14	79,29%
Gerenciadora de Projetos		445.354,00	155.465,48	178.540,18	334.005,66	75,00%
TOTAL EIXO 3		6.383.405,00	1.911.524,14	3.456.326,77	5.367.850,91	84,09%
TOTAL (EIXO 1 + EIXO 2 + EIXO 3)		21.271.391,00	3.917.111,81	9.267.746,73	13.184.858,54	61,98%