



GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL
CONSELHO ESTADUAL DE POLÍTICA AMBIENTAL - COPAM

FEAM

FUNDAÇÃO ESTADUAL
DO MEIO AMBIENTE

RELATÓRIO
DE VISTORIA

PROCESSO Nº 0082 / 1982

PROCESSOS EMPM Nº 3.138/35 - 839/66 - 7.855/57

ATIVIDADE: Exploração do Minério de Ferro

OBJETIVO: Controle Ambiental

DATA DA FISCALIZAÇÃO: 02/05/2005 INÍCIO: 9:00 HORAS TÉRMINO: 16:00 HORAS TEL (0xx) 31-541-6077

EMPREENDEDOR: RIO VERDE MINERAÇÃO SA.

EMPREENHIMENTO: Minas Norte, Sul e Técnica

MUNICÍPIO: Nova Lima

ENDEREÇO (C.A.), Rua Tomé de Souza, 273 - 11º andar - Funcionários - CEP - 30.140-130

MUNICÍPIO: Belo Horizonte

LOCALIZAÇÃO: BR - 040 km 543

CURSO D'ÁGUA: Córregos Taquaras, Caetezinho e Seco

Relatório Sucinto

1) Taquaras

Trecho 2: A reabilitação neste trecho, aproximadamente 250m à montante do Bar do Marcinho, está sendo realizada de maneira eficaz. A vegetação neste ponto está se desenvolvendo satisfatoriamente.

Trecho 3: Neste trecho, à jusante da ponte do Bar do Marcinho (aproximadamente 200m), foi verificada a necessidade de uma maior manutenção das mudas. A empresa deve realizar o coroamento da área em questão. Prazo: 30 dias.

Trecho 5: Neste trecho a reabilitação está sendo conduzida de maneira eficaz e a vegetação encontra-se bem desenvolvida. Foi verificada a presença de cavalos pastando nesta área e causando a derrubada de algumas das estacas que servem de apoio às mudas.

2) Mina

Cava 2: Foi observado um trecho erodido próximo à Cava 2. A empresa deverá recuperar e revegetar este trecho erodido. Prazo: antes do início do período chuvoso 2005/2006.

Pilha Oeste: A Empresa vem dispondo o estéril próximo ao limite da propriedade, na saída para a BR-040. Neste ponto, partindo-se do Portão "G" até aproximadamente 200m de extensão, ou seja, em linha reta até o final da disposição (área que permite visualizar a pilha observando-a a partir da rodovia BR-040), verificou-se a necessidade de plantio de uma cortina arbórea que minimize o impacto visual, apesar da Rio Verde estar corretamente dispondo cobertura de vegetação morta nos taludes. Prazo: 30 dias para início do plantio.

Oficina TTBH: Constatado a instalação de uma caixa separadora de óleo e graxa no local, a qual está bombeando os resíduos oleosos para a caixa de OG principal. O projeto solicitado e aprovado pela FEAM, o qual trata da melhoria da infra-estrutura da TTBH, deve ser iniciado, a não ser que o início das obras esteja dentro do prazo previsto pelo cronograma de implantação. Ressalta-se que é imprescindível a impermeabilização da área, evitando a contaminação do solo.

Área de Lavra:

Na frente de lavra, segundo informado seqüência da Cava 3 e 4, especificamente onde a retro-escavadeira FIATALLIS nº 809 está em operação, foi verificado "banheiro a céu aberto" sendo executado por um funcionário (caminhoneiro), o que é uma não conformidade perante a Deliberação Normativa. Diante do fato, a Rio Verde Mineração SA será autuada e o AI enviado posteriormente pelo correio.

A empresa deve instalar cabines sanitárias nos locais onde há aglomeração de caminhões, surgindo filas, tais como frentes de lavra em operação, pilhas de estéréis, carregamento. A reincidência do ocorrido será considerada agravante. Prazo: 30 dias.

RECEBI A 1ª VIA DESTE RELATÓRIO

ANDRÉ SOUZA, REPRESENTANTE DA ÁREA DE MEIO
AMBIENTE DA MINERAÇÃO RIO VERDE SA.
Nome do representante do empreendimento /Cargo

André Souza

Assinatura

ÉVERTON ANDRADE BRUZZEGUEZ

RAFAEL NESSIM

CONSULTOR DE FEAM - COORDENADOR